



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

## Città Metropolitana di Messina

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE  COPIA

Delibera n. 17

del 29/02/2020

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITI RESIDUI ALL'IMPRESA ED ALLE FIGURE PROFESSIONALI.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **febbraio** alle ore **14.00**, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Sidoti Rosario	Sindaco	X	
Furnari Ninuccia	"		X
Natoli Simone	"	X	
Sidoti Salvatore	"	X	
Americanelli Tindaro	"	X	

Assenti: Assessore Furnari Ninuccia  
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Torre

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;  
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991;  
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;  
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;  
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

#### DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva;
2. Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Area Tecnica

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

<b>OGGETTO:</b>	<b>“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE” – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE CREDITI RESIDUI ALL’IMPRESA ED ALLE FIGURE PROFESSIONALI – CUP: B36I10002000006 – CIG: 7231364659</b>
-----------------	---

Importo complessivo € 497.516,68 – CUP B38G10000870001 - CIG: 6331047143

### FORMULAZIONE

Premesso che:

CHE con Deliberazione n° 90 del 28/09/2015, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, aggiornato in conformità all’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 ad oggetto **“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE”**, per l’importo complessivo di € 497.516,68, come di seguito discriminato :

A	LAVORI DA COMPUTO METRICO		
1	ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI NEI LAVORI	13.965,17	
2	COSTO NETTO MANODOPERA INCLUSO NEI LAVORI	93.968,12	
3	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	308.402,52	
4	COSTI DELLA SICUREZZA DA SOMMARE AI LAVORI	17.632,31	
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)</b>		<b>€ 340.000,00</b>
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA sui lavori al 10% di A	€ 34.000,00	
2	Oneri conferimento a discarica	€ 10.000,00	
3	Spese per rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio, consulenze, etc.	€ 10.000,00	
4	Spese tecniche Prog. Esec. - D.L. -Sicurezza incluso CNPAIA e IVA	€ 50.508,59	
5	Imprevisti con IVA < 10% dei lavori	€ 37.308,09	
6	R.U.P.	€ 1.700,00	
7	Spese per pubblicità gara e per contributo AVCP	€ 6.000,00	
8	Spese per allacci nuovi impianti	€ 8.000,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)</b>		<b>€ 157.516,68</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>€ 497.516,68</b>

CHE lo stesso veniva finanziato con Decreto dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, n° 1019 del 29/05/2017 come notificato all’Ente giusta nota prot. 31223 del 14/06/2017 come assunta all’Ente al Prot. 3785 del 20/06/2017 e della complessiva somma di € 497.516,68 , la somma di € 447.765,02 (90%) rimaneva a carico della Regione Siciliana e la somma di € 49.751,66 (10%) rimaneva a carico del Comune di Montagnareale;

Che con Determinazione a Contrarre n° 301 del 14/10/2017 si indicava la **Procedura Negoziata** (con almeno 15 inviti) ai sensi Art. 36 comma 2, lettera b) D. Lgs 50/2016 come implementato ed integrato dal D. Lgs 56/2017 , sulla piattaforma ASMECOMM.

Che di seguito, l’espletamento della **PROCEDURA NEGOZIATA a norma Art. 36 comma 2, lettera b) D. Lgs 50/2016 come implementato ed integrato dal D. Lgs 56/2017** la suddetta gara è stata espletata in data 11/11/2017;

CHE dalle risultanze delle gara, i **“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE”** venivano aggiudicati, con le riserve di legge alla ditta **FALCO COSTRUZIONI SRL – Via Garibaldi, 92 – 93010 - Vallelunga Pratameno - CL – Prot. 7071 del 09/11/2017 – COD. FISC. E P. IVA 01815390859** con il ribasso del **18,096 %** sull’importo soggetto a ribasso di € 308.402,52 e quindi per l’importo di € **252.594,00** (diconsi euro Duecentocinquantaquattromilacinquecentonovantaquattro/00) , oltre oneri di sicurezza pari ad € 31.597,48 non soggetti a ribasso d’asta, e quindi per complessivi € **284.191,48** , con riserva di definitiva approvazione con apposita determina del responsabile del servizio, nonché con riserva e con l’osservanza di quanto previsto dall’art. 2 della Legge 23 dicembre 1982 n° 936 , recante norme in materie di lotte alla delinquenza mafiosa,;

- A seguito dell'espletamento della gara di appalto, avvenuto in data 11/11/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta FALCO COSTRUZIONI SRL – Via Garibaldi, 92 – 93010 - Vallelunga Pratameno - CL – Prot. 7071 del 09/11/2017 – COD. FISC. E P. IVA 01815390859 con il ribasso del 18,096 % sull'importo soggetto a ribasso di € 308.402,52 e quindi per l'importo di € 252.594,00 (diconsi euro Duecentocinquantaquattremilacinquecentonovantaquattro/00) , oltre oneri di sicurezza pari ad € 31.597,48 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per complessivi € 284.191,48 giusta Determinazione di Approvazione Verbale di gara n° 359 del 07/12/2017;
- Il relativo contratto d'appalto, REP. 172 stipulato in data 14/04/2018, dell'importo netto complessivo di € 284.191,48 comprensivo di oneri di sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, è stato registrato a Barcellona P.G. in data 19/04/2018 al n. 2488 Serie 1T.

In conseguenza dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, della conseguente stipula del contratto d'appalto, viene rimodulato il QUADRO TECNICO ECONOMICO D'IMPEGNO - QUADRO ECONOMICO POST GARA relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, come segue:

#### QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA POST GARA

<b>A</b>	<b>LAVORI DA COMPUTO METRICO</b>	€ 322.367,69	
1	COSTI DELLA SICUREZZA DA SOMMARE AI LAVORI	€ 17.632,31	€ 17.632,31
2	ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI NEI LAVORI	€ 13.965,17	€ 13.965,17
3	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 308.402,52	
	Ribasso d'Asta del 18,096%	€ 55.808,52	
	RESTANO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 252.594,00	€ 252.594,00
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (AL NETTO)</b>		<b>€ 284.191,48</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1	IVA sui lavori al 10% di A	€ 28.419,15	
2	Oneri conferimento a discarica	€ 10.000,00	
3	Spese per rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio, consulenze, etc.	€ 10.000,00	
4	Spese tecniche Prog. Esec. - D.L. -Sicurezza incluso CNPAIA e IVA	€ 50.508,59	
5	Imprevisti con IVA < 10% dei lavori	€ 37.308,09	
6	R.U.P.	€ 1.700,00	
7	Spese per pubblicità gara e per contributo AVCP	€ 6.000,00	
8	Spese per allacci nuovi impianti	€ 8.000,00	
9	Oneri C.P.T. pari al 15% del ribasso d'asta sui Lavori	€ 8.371,28	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)</b>		<b>€ 160.307,11</b>
TOTALE INTERVENTO			<b>€ 444.498,59</b>
	<b>ECONOMIE D'ASTA (LAVORI + IVA- C.P.T.)</b>	<b>€ 53.018,09</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 497.516,68</b>

**CHE** la consegna dei lavori, in via d'urgenza, è avvenuta in data 16/12/2017 e la fine dei lavori presunta era prevista (dopo 360 gg.) per il 13/08/2018 ;

**CHE** nel corso dei lavori, previo confronto con il RUP si è acclarata la necessità di redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D. Lgs 56/2016 , che prevede sostanzialmente assestamento di partite contabili, e modesti spostamenti di lavorazioni e/o nuove lavorazioni rispetto al progetto approvato ed appaltato che, nel rispetto del progetto originario, non determinano modifiche significative, non alterano l'impostazione del progetto e sono motivate in parte da obiettive esigenze dovute a circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della progettazione e in parte dall'opportunità di migliorare l'opera e la sua funzionalità senza significativi incrementi di costo, dovuti a cause imprevedibili al momento della progettazione riguardano la copertura del fabbricato in modo da renderla adeguata a sostenere l'impianto fotovoltaico previsto in progetto e da assicurare una corretta raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, il risanamento di murature per umidità risalente mediante l'utilizzo di una miscela di resine siliciche o silaniche e intonaco deumidificante, realizzazione di un vano tecnico al piano primo, ottimizzazione degli impianti idrico ed elettrico previsti in progetto.

Il tutto, per come meglio evidenziate negli elaborati di perizia, come assunta all'Ente, in più copie, in data 30/05/2018 al Prot. 3724 prevedendo il quadro economico di seguito riportato:

*ew*

**QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA**

<b>A</b>	<b>LAVORI DA COMPUTO METRICO</b>		391.162,66	
1	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		31.597,48	
2	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		359.565,18	
	Ribasso d'asta del 18,096%		65.066,91	
	RESTANO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		294.498,27	
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO (A)</b>			<b>€ 326.095,75</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
1	IVA sui lavori al 10% di A	€	32.609,57	
2	Oneri conferimento a discarica	€	10.000,00	
3	Spese per rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio, consulenze, etc.	€	957,58	
4	Spese tecniche Prog. Esec. - D.L. -Sicurezza incluso CNPAIA e IVA	€	50.508,59	
5	Imprevisti con IVA < 10% dei lavori	€	-	
6	R.U.P.	€	1.955,81	
7	Spese per pubblicità gara e per contributo AVCP	€	6.000,00	
8	Spese per allacci nuovi impianti	€	8.000,00	
9	Oneri C.P.T. pari al 15% del ribasso d'asta sui lavori di progetto	€	8.371,28	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)</b>			<b>€ 118.402,84</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>				<b>€ 444.498,59</b>
<b>C - ECONOMIE D'ASTA (LAVORI + IVA - CPT)</b>				
1	ECONOMIE D'ASTA (LAVORI + IVA - CPT)	€	53.018,09	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)</b>			<b>€ 53.018,09</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)</b>			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>				<b>€ 497.516,68</b>

la stessa, approvata con Determinazione Dirigenziale n° 232 del 01/06/2018 per l'importo suppletivo di € 41.904,27 per lavori sul progetto originario, pari a circa il 14,74% dell'importo iniziale;

Atteso inoltre che nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione, si sono riscontrate delle economie, la cui entità consente di realizzare ulteriori lavori accessori e complementari per dare una migliore sistemazione e funzionalità complessiva all'opera, quali pannelli grafici, trasformatori, sistema di diffusione sonora ed arredi, ne è derivato il seguente QTE:

<b>A</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO (A)</b>			<b>€ 326.095,75</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
1	IVA sui lavori al 10% di A	€	32.609,57	
2	Oneri conferimento a discarica	€	8.000,00	
3	Spese per rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio, consulenze, etc.	€	957,58	
4	Spese tecniche Prog. Esec. - D.L. -Sicurezza incluso CNPAIA e IVA	€	50.508,59	
5	Imprevisti con IVA < 10% dei lavori	€	-	
6	R.U.P.	€	1.955,81	
7	Spese per pubblicità gara e per contributo AVCP	€	225,00	
8	Spese Attività grafica finalizzata alla promozione del territorio con pannelli da installare sulla facciata del Palazzo Municipale	€	2.500,00	
9	Fornitura Trasformatori per Pannelli grafici	€	1.220,00	
10	Fornitura sistema di diffusione sonora per aree scoperte e servizio del Palazzo Municipale	€	2.037,00	
8	Spese per allacci nuovi impianti - Arredi Palazzo Municipale	€	10.018,00	
9	Oneri C.P.T. pari al 15% del ribasso d'asta sui lavori di progetto	€	8.371,28	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)</b>			<b>€ 118.402,84</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>				<b>€ 444.498,59</b>
<b>C - ECONOMIE D'ASTA (LAVORI + IVA - CPT)</b>				
1	ECONOMIE D'ASTA (LAVORI + IVA - CPT)	€	53.018,09	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)</b>			<b>€ 53.018,09</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)</b>			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>				<b>€ 497.516,68</b>

giusta Determinazione Dirigenziale n° 242 del 11/06/2018;

CHE in ultimo, la Direzione Lavori, previa concertazione con il RUP, nell'imminenza della ultimazione dei Lavori ha ritenuto necessario redigere apposita Perizia di Assestamento somme che comporta modestissime variazioni sulle partite contabili per cui il Q.T.E. risulta essere il seguente:

<b>A</b>	<b>LAVORI DA COMPUTO METRICO</b>		391.162,61	
1	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		31.597,48	
2	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		359.565,13	
	Ribasso d'asta del 18,096%		65.066,91	
	RESTANO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		294.498,22	
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO (A)</b>			<b>€ 326.095,70</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
1	IVA sui lavori al 10% di A	€	32.609,57	
2	Oneri conferimento a discarica	€	1.004,93	
3	Spese per rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio, consulenze, etc.	€	-	
4	Spese tecniche Prog. Esec. - D.L. -Sicurezza incluso CNPAIA e IVA	€	50.508,59	
5	Spese tecniche Perizia di Variante e Assestamento incluso CNPAIA e IVA	€	2.397,91	
6	Imprevisti con IVA < 10% dei lavori	€	-	
7	R.U.P.	€	1.955,81	
8	Spese per pubblicità gara e per contributo AVCP	€	225,00	
9	Spese Attività grafica finalizzata alla promozione del territorio con pannelli da installare sulla facciata del Palazzo Municipale	€	2.500,00	
10	Fornitura Trasformatori per Pannelli grafici	€	1.220,00	
11	Fornitura sistema di diffusione sonora per aree scoperte a servizio del Palazzo Municipale	€	2.037,00	
12	Spese per allacci nuovi impianti	€	759,60	
13	Arredi Palazzo Municipale ed Attrezzature	€	13.361,39	
14	ASMEL	€	1.451,80	
15	Oneri C.P.T. pari al 15% del ribasso d'asta sui lavori di progetto	€	8.371,28	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)</b>			<b>€ 118.402,89</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>				<b>€ 444.498,59</b>
<b>C - ECONOMIE D'ASTA (LAVORI + IVA - CPT)</b>				
1	ECONOMIE D'ASTA (LAVORI + IVA - CPT)	€	53.018,09	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)</b>			<b>€ 53.018,09</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)</b>			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>				<b>€ 497.516,68</b>

La stessa risulta essere approvata con Determinazione Dirigenziale n° 327/2018;

**CHE** in data 10/08/2018 venivano ultimati i lavori di che trattasi, giusto Certificato di ultimazione lavori in data 27/09/2019;

**CHE** la Direzione Lavori, ha redatto lo Stato Finale dei Lavori, accettato dall'impresa senza riserve per un importo netto di **€ 326.095,70**;

**CHE** dall'esame della precitata Contabilità Finale e Certificazione di Regolare Esecuzione, emerge, per quanto in esse contenuto, che i lavori sono stati definiti nel tempo utile contrattuale e comunque risulta un credito a saldo nei confronti dell'impresa di **€ 1.630,48** oltre IVA al 10%;

Per quanto sopra premesso e considerato, che per quanto riguarda le somme a disposizione dell'Amministrazione ammontanti complessivamente a **€ 118.402,89** è stata accertata la seguente discrimina sui pagamenti effettuati e da effettuare:

**B) Somme a disposizione**

- IVA sui Lavori al 10%	€	32.609,57
- Oneri conferimenti a discarica	€	1.004,93
- Spese tecniche Prog. Esec. - D.L. -Sicurezza incluso CNPAIA e IVA	€	50.508,59
- Spese tecniche Perizia di variante ed assestamento incluso CNPAIA e IVA	€	2.397,91
- RUP	€	1.955,81
- Spese per pubblicità e contributo AVCP etc.	€	225,00
- Spese Attività grafica finalizzata alla promozione del territorio con pannelli da installare sulla facciata del Palazzo Municipale	€	2.500,00
- Fornitura trasformatori per pannelli grafici	€	1.220,00
- Fornitura sistema di diffusione sonora per aree scoperte a servizio del Palazzo Municipale	€	2.037,00
- Spese per allacci nuovi impianti	€	759,60
- Arredi palazzo Municipale ed attrezzature	€	13.361,39
- ASMEL	€	1.451,80
- Oneri C.P.T. (pari al 15% del ribasso d'asta sui lavori di progetto)	€	8.371,28
<b>SOMMANO</b>	<b>€</b>	<b>118.402,89</b>


Ancorché pari alla somma a suo tempo autorizzata di  
Per quanto sopra;

€ 118.402,89;


## PROPONE

- 1) Di approvare definitivamente lo stato finale e gli atti di contabilità finale dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE" per l'importo totale dei lavori di € 326.095,70 oltre IVA ed oneri per ulteriori € 118.402,89 e quindi per complessivi € 444.498,59;
- 2) Di dare atto che la complessiva somma di € 444.498,59 trova copertura sul **Codice 01.01-2.05.99.999 Cap. 2561 Bil. 2017**, giusto D.D.G. n° 1019 del 29/05/2017 notificato al Comune di Montagnareale con nota prot. 31223 del 14/06/2017 come assunta all'Ente al Prot. 3785 del 20/06/2017 e della complessiva somma di € 497.516,68;
- 3) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore Lavori e controfirmato dall'Impresa senza riserve, per l'ammontare definitivo dei lavori, di € 326.095,70 dai quali, detratti gli acconti dei primi quattro SAL per € 324.465,22 ne discende un credito all'impresa di € 1.630,48 oltre IVA al 10%;
- 4) Di incaricare l'Ufficio Ragioneria e l'Ufficio Tecnico, per quanto di rispettiva competenza, alla liquidazione del credito residuo per l'impresa di € 1.630,48 oltre IVA al 10% ad avvenuta presentazione della relativa fattura, oltre alle liquidazioni a saldo delle varie figure professionali;
- 5) Di dare atto che per il progetto di che trattasi, nell'ambito della somma autorizzata, di € 444.498,59 è stato definito con un importo, sostanzialmente pari € 444.498,59 alle somme inizialmente autorizzate e corrispondente a quello autorizzato in perizia.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Francesco Ballato



Il Sindaco  
Dott. Rosario Sidoti



**“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE”  
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
LIQUIDAZIONE CREDITI RESIDUI ALL'IMPRESA ED ALLE FIGURE PROFESSIONALI  
CUP: B36I10002000006 - CIG: 7231364659**

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMM.VA**

Il sottoscritto Geom. Saverio SIDOTI, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente Determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza Amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000.

Data 29/02/2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto “

“ APPONE il visto di regolarità contabile  **FAVOREVOLE** ( ovvero )  **NON FAVOREVOLE** ed **ATTESTA** la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
264/17	2020	497.516,88	01.01- 2.05.99.99.999 Ex Cap 2561	2019

Data 29.02.2020

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
(Dott.ssa Lucia Truglio)



**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Data \_\_\_\_\_

**Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**  
(Dott.ssa Lucia Truglio)

Approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO-PRESIDENTE**  
Rosario Sidoti

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
Salvatore Sidoti


**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Giuseppe Torre

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 03 MAR 2020 al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

E' rimasta affissa all'albo pretorio *on-line* nel periodo sopra indicato senza opposizioni.



**Il Responsabile dell'albo *on-line***

\_\_\_\_\_

Montagnareale li \_\_\_\_\_

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, dal 03 MAR 2020 al \_\_\_\_\_;

Montagnareale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giuseppe Torre

- 
- è divenuta esecutiva il 29 FEB 2020

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, li 29 FEB 2020



**Il Segretario Comunale**