

"PSR SICILIA 2007-2013 - Sottomisura 321/A - Servizi Essenziali e infrastrutture rurali- Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda d'aiuto n. 94751885453 presentata dal Comune di Montagnareale. D.D.S. N. 1680 del 29/05/2014 - CUP B37H12004540006" - CIG : 5937454E07.



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica



Determinazione Dirigenziale - N. 350 del 14/4/2015

OGGETTO : "PSR SICILIA 2007-2013 - Sottomisura 321/A - Servizi Essenziali e infrastrutture rurali- Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda d'aiuto n. 94751885453 presentata dal Comune di Montagnareale. D.D.S. N. 1680/2014 Importo complessivo di € 268.479,02 - CUP B37H12004540006 CIG: 5937454E07

LAVORI DI "INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE".

CONTRATTO Rep. N° 162 del 16/10/2015 registrato all'Agenzia delle Entrate di Patti al n° 1385 Serie 1T del 23/10/2015 ;

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - ACCONTO LIQUIDAZIONE SPETTANZE IMPRESA - I^ SAL - ACCONTO

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE

PREMESSO:

- che , a seguito apposita procedura Tecnico - Amministrativa, con Determinazione del RUP n° 229 del 25/08/2015 , i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla Ditta **BONINA S.r.l. - Via Kennedy, 35 - 98061 - Brolo (ME) - P.I. 01810170835** per l'importo di € 106.314,64 (diconsi euro Centoseimilatrecentoquattordici/64) al netto del ribasso del 9,7743 % , oltre oneri di sicurezza pari ad € 9.900,90 e costo della manodopera pari ad € 73.144,22 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per complessivi € 189.359,76 . Per gli stessi in data 05/09/2015 è stata effettuata la **Consegna sotto riserva di legge, nelle more della rogazione del Contratto, di seguito è stato stipulato Regolare Contratto Rep. N° 162 del 16/10/2015 registrato all'Agenzia delle Entrate di Patti al n° 1385 Serie 1T del 23/10/2015 ;**
- che, il quadro economico del progetto di che trattasi, a seguito del ribasso di gara è quello che segue :

Quadro economico D.D.S. n. 1680/2014 - POST GARA			
Importo lavori a base d'asta		€ 106.314,64	
Incidenza Manodopera		€ 73.144,22	
Oneri per la sicurezza		€ 9.900,90	
Importo complessivo		€ 189.359,76	€ 189.359,76
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Iva		€ 33.136,78	
collegamento impianti		€ 7.800,00	
Spese finalizzate a garantire la visibilità		€ 1.450,00	
onorari e varie		€ 25.215,24	
	Sommano	€ 67.602,02	€ 67.602,02
		TOTALE	€ 256.961,78

"PSR SICILIA 2007-2013 - Sottomisura 321/A - Servizi Essenziali e infrastrutture rurali- Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda d'aiuto n. 94751885453 presentata dal Comune di Montagnareale. D.D.S. N. 1680 del 29/05/2014 - CUP B371H12004540006" - CIG : 5937454E07.

- che previo confronto con il RUP ed acclarata la necessità di redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma c) del D. Lgs 163/2006 , che prevedeva sostanzialmente soltanto assestamento di partite contabili, e modestissimi spostamenti di lavorazioni, per come meglio evidenziate negli elaborati di perizia, prevede il quadro economico di seguito riportato, sostanzialmente invariato ;

Quadro economico D.D.S. n. 1680/2014 - PERIZIA			
Importo lavori a base d'asta		€ 106.314,64	
Incidenza Manodopera		€ 73.144,22	
Onceri per la sicurezza		€ 9.900,90	
	Importo complessivo	€ 189.359,76	€ 189.359,76
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Iva		€ 33.136,78	
collegamento impianti		€ 7.800,00	
Spese finalizzate a garantire la visibilità		€ 1.450,00	
onorari e varie		€ 25.215,24	
	Sommano	€ 67.602,02	€ 67.602,02
	TOTALE	€ 256.961,78	

- che non si è resa necessaria la redazione di alcun atto di sottomissione, rimanendo invariato il prezzo contrattuale e non necessitando di concordamento di alcun nuovo prezzo ;
- che la perizia risulta essere sottoscritta per accettazione dall'Impresa esecutrice dei lavori, e che per la stessa è stata effettuata la Presa d'Atto ed Approvazione con Determinazione Dirigenziale n° 327 del 26/10/2015 ;
- gli elaborati facenti parte della suddetta variante sono di seguito elencati:

PREMESSO ALTRESI' :

- che con nota assunta all'Ente al prot. 4095 del 29/07/2014 veniva notificato a questo Ente il D.D.S. n° 1680/2014 dell'Assessorato Regionale Agricoltura, per l'importo di € 268.479,02 comprensivo di IVA con allegato disciplinare , incrente l'intervento di che trattasi ;

Considerato :

- che in data 26/10/2015 al prot. 9889 all'Ente è stato prodotto da parte della D.L. il I^ SAL dei lavori di che trattasi per l'importo di € 96.229,01 e di conseguenza emesso il I^ Certificato di pagamento per € 108.523,69 IVA compresa ;
- Che la D.L. (Ing. Mariagrazia Crinò), al prot. 9897 del 27/10/2015 ha fatto pervenire Fattura Elettronica progressivo di invio 10 n° 9/PA del 26/10/2015 per l'importo complessivo di **€ 16.094,50 ;**
- Che l'Impresa (Bonina Srl) al prot. 9974 del 29/10/2015 ha fatto pervenire Fattura Elettronica progressivo di invio 0000685407 FATTPA 2_15 del 28/10/2015 per l'importo imponibile di € 95.747,86 oltre IVA al 10% su Impianti Fotovoltaici per € 6.907,25 ed IVA al 22% per opere edili per € 5.868,58 quindi complessivo di **€ 108.523,69**
- Che per le competenze Professionali, per l'importo complessivo di **€ 16.094,50** è stata acquisita - Certificazione DURC e Verifica Equitalia che Si Allegano;
- Che per l'Impresa (Bonina Srl) per l'importo imponibile di € 95.747,86 oltre IVA al 10% su Impianti Fotovoltaici per € 6.907,25 ed IVA al 22% per opere edili per € 5.868,58 quindi complessivo di **€ 108.523,69** è stata acquisita - Certificazione DURC , regolare, e Verifica

"PSR SICILIA 2007-2013 - Sottomisura 321/A - Servizi Essenziali e infrastrutture rurali- Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda d'aiuto n. 94751885453 presentata dal Comune di Montagnareale. D.D.S. N. 1680 del 29/05/2014 - CUP B37H12004540006" - CIG : 5937454E07.

Equitalia che riportava inizialmente una "sofferenza" di € 18.710,76 e che L'importo dell'inadempimento inizialmente comunicato (€ 18.710,76) in data 12/11/2015 con apposita comunicazione, è stato ridotto in € 13.187,88 ;

- Nelle more, con apposito Atto di Indirizzo, giusta Deliberazione di G.M. n° 113 del 12/11/2015, fra l'altro, è stato dato indirizzo al Responsabile Finanziario , di Prelevare , nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, la spesa necessaria al pagamento delle somme di cui in narrativa, sino al limite di € 256.961,70 dal Titolo IV, Funzione 0, Servizio 0, Intervento 5 Bilancio 2015 a fronte del decreto di finanziamento provvedendo all'incameramento del predetto importo al Titolo – Entrate da servizi per conto terzi – Capitolo 740 – Titolo 6 – Funzione 5 – Servizio 0, Intervento 0- previsto per "Somme versate da Enti e privati il cui importo deve essere distribuito o impiegato" ;

- VISTO la Comunicazione Equitalia di Riduzione dell'importo di inadempimento da € 18.710,76 ad € 13.187,88 ;
- VISTO la Deliberazione di G.M. n° 113 del 12/11/2015 ;
- VISTO il vigente O.R.F.F.L.L. nella Regione Siciliana;
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTI il D. Leg.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con Decreto Presidenziale n. 13 del 31/01/2012, la normativa vigente nella Regione Sicilia ed in particolare la L.R. n. 12 del 12/07/2011; **IN ATTUAZIONE , RETTIFICA ed INTEGRAZIONE alla Determinazione n° 341 del 07/11/2015 ;**

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** all'Ing. Mariagrazia Crinò, C.F. CRNMGR79M50F158J , le spettanze Professionali inerenti i Lavori in oggetto, fino al I° S.A.L. eseguiti sino al 26/10/2015 di cui alla Fattura Elettronica progressivo di invio 10 n° 9/PA del 26/10/2015 per l'importo complessivo di € 16.094,50 **imputando la relativa spesa al Titolo IV, Funzione 0, Servizio 0, Intervento 5 Bilancio 2015 ;**
- 2) **DI LIQUIDARE** all'impresa Bonina Srl , P. IVA 01810170835 , le spettanze per lavori sino al I° SAL di cui alla Fattura Elettronica progressivo di invio 0000685407 FATTPA 2_15 del 28/10/2015 per l'importo imponibile di € 95.747,86 oltre IVA al 10% su Impianti Fotovoltaici per € 6.907,25 ed IVA al 22% per opere edili per € 5.868,58 quindi complessivo di € 108.523,69 , detraendo dall'importo imponibile la somma per inadempimento inizialmente comunicato (€ 18.710,76) che in data 12/11/2015 con apposita comunicazione, è stato ridotto in € 13.187,88 per "sofferenze Equitalia", **imputando la relativa spesa al Titolo IV, Funzione 0, Servizio 0, Intervento 5 Bilancio 2015 ;**
- 3) **DISPORRE** la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio **Online** dell'Ente.

Montagnareale, 14/11/2015

Il Responsabile del Procedimento e dell'ufficio di staff
Ing. Francesco BALLATO

