

Lavori pubblici

"PSR SICILIA 2007-2013 - Sottomisura 321/A - Servizi Essenziali e infrastrutture rurali- Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda d'aiuto n. 94751885453 presentata dal Comune di Montagnareale. D.D.S. N. 1680 del 29/05/2014 - CUP B37H12004540006" - CIG : 5937454E07.



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica



Determinazione Dirigenziale - N. **382** del 28/11/2015

OGGETTO : "PSR SICILIA 2007-2013 - Sottomisura 321/A - Servizi Essenziali e infrastrutture rurali- Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda d'aiuto n. 94751885453 presentata dal Comune di Montagnareale. D.D.S. N. 1680/2014 Importo complessivo di € 268.479,02 - CUP B37H12004540006 CIG: 5937454E07

LAVORI DI "INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE".

CONTRATTO Rep. N° 162 del 16/10/2015 registrato all'Agenzia delle Entrate di Patti al n° 1385 Serie 1T del 23/10/2015

LIQUIDAZIONE SPETTANZE IMPRESA - SALDO

PREMESSO:

- che , a seguito apposita procedura Tecnico - Amministrativa, con Determinazione del RUP n° 229 del 25/08/2015 , i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla **Ditta BONINA S.r.l. - Via Kennedy, 35 - 98061 - Brolo (ME) - P.I. 01810170835** per l'importo di € 106.314,64 (diconsi euro Centoseimilatrecentoquattordici/64) al netto del ribasso del 9,7743 % , oltre oneri di sicurezza pari ad € 9.900,90 e costo della manodopera pari ad € 73.144,22 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per complessivi € 189.359,76 . Per gli stessi in data 05/09/2015 è stata effettuata la **Consegna sotto riserva di legge, nelle more della rogazione del Contratto**, di seguito è stato stipulato **Regolare Contratto Rep. N° 162 del 16/10/2015 registrato all'Agenzia delle Entrate di Patti al n° 1385 Serie 1T del 23/10/2015 ;**
- che, il quadro economico del progetto di che trattasi, a seguito del ribasso di gara è che segue :

Quadro economico D.D.S. n. 1680/2014 - POST GARA			
Importo lavori a base d'asta		€ 106.314,64	
Incidenza Manodopera		€ 73.144,22	
Oneri per la sicurezza		€ 9.900,90	
	Importo complessivo	€ 189.359,76	€ 189.359,76
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Iva		€ 33.136,78	
collegamento impianti		€ 7.800,00	
Spese finalizzate a garantire la visibilità		€ 1.450,00	
onorari e varie		€ 25.215,24	
	Somma	€ 67.602,02	€ 67.602,02
	TOTALE	€ 256.961,78	

Lavori pubblici

"PSR SICILIA 2007-2013 - Sottomisura 321/A - Servizi Essenziali e infrastrutture rurali- Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda d'aiuto n. 94751885453 presentata dal Comune di Montagnareale. D.D.S. N. 1680 del 29/05/2014 - CUP B37H12004540006" - CIG : 5937454E07.

- **che** previo confronto con il RUP ed acclarata la necessità di redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma c) del D. Lgs 163/2006 , che prevedeva sostanzialmente soltanto assestamento di partite contabili, e modestissimi spostamenti di lavorazioni, per come meglio evidenziate negli elaborati di perizia, prevede il quadro economico di seguito riportato, sostanzialmente invariato ;

Quadro economico D.D.S. n. 1680/2014 - PERIZIA			
Importo lavori a base d'asta		€ 106.314,64	
Incidenza Manodopera		€ 73.144,22	
Oneri per la sicurezza		€ 9.900,90	
Importo complessivo		€ 189.359,76	€ 189.359,76
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Iva		€ 33.136,78	
collegamento impianti		€ 7.800,00	
Spese finalizzate a garantire la visibilità		€ 1.450,00	
onorari e varie		€ 25.215,24	
	Sommano	€ 67.602,02	€ 67.602,02
		TOTALE	€ 256.961,78

- **che** non si è resa necessaria la redazione di alcun atto di sottomissione, rimanendo invariato il prezzo contrattuale e non necessitando di concordamento di alcun nuovo prezzo ;
- **che** la perizia risulta essere sottoscritta per accettazione dall'Impresa esecutrice dei lavori, e che per la stessa è stata effettuata la Presa d'Atto ed Approvazione con Determinazione Dirigenziale n° 327 del 26/10/2015 ;

PREMESSO ALTRESI' :

- **che** con nota assunta all'Ente al prot. 4095 del 29/07/2014 veniva notificato a questo Ente il D.D.S. n° 1680/2014 dell'Assessorato Regionale Agricoltura, per l'importo di € 268.479,02 comprensivo di IVA con allegato disciplinare , inerente l'intervento di che trattasi ;

Atteso :

- che in data 07/11/2015 al prot. 10206 , all'Ente è stata prodotta da parte della D.L. la Contabilità Finale dei lavori di che trattasi per l'importo di € 96.229,01 e di conseguenza emesso il Certificato di Regolare Esecuzione per € 93.587,51 oltre IVA per complessivi € 105.160,65 ;
- che con Deliberazione di G.M. in data 26/11/2015 sono stati approvati gli Atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione ;
- Che l'Impresa (Bonina Srl) al prot. 10433 del 16/11/2015 ha fatto pervenire Fattura Elettronica progressivo di invio 0000769196 FATTPA 3_15 del 14/11/2015 per l'importo imponibile di € 93.587,51 oltre IVA al 10% su Impianti Fotovoltaici per € 7.513,42 ed IVA al 22% per opere edili per € 4.059,72 quindi complessivo di € **105.160,65**
- Che per le competenze Professionali, per l'importo complessivo di € **16.094,50** è stata acquisita - Certificazione DURC e Verifica Equitalia che Si Allegano;
- Che per l'Impresa (Bonina Srl) per l'importo imponibile di € 93.587,51 oltre IVA al 10% su Impianti Fotovoltaici per € 7.513,42 ed IVA al 22% per opere edili per € 4.059,72 e quindi complessivo di € **105.160,65** è stata acquisita - Certificazione DURC e Verifica Equitalia , regolari, che ad ogni buon fine si allegano ;
- **VISTO** il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Lavori pubblici

"PSR SICILIA 2007-2013 - Sottomisura 321/A - Servizi Essenziali e infrastrutture rurali- Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda d'aiuto n. 94751885453 presentata dal Comune di Montagnareale. D.D.S. N. 1680 del 29/05/2014 - CUP B37H12004540006" - CIG : 5937454E07.

- **VISTO** lo statuto comunale;
- **VISTI** il D. Leg.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con Decreto Presidenziale n. 13 del 31/01/2012, la normativa vigente nella Regione Sicilia ed in particolare la L.R. n. 12 del 12/07/2011; **IN ATTUAZIONE** a quanto sopra ;


D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE E PAGARE all'impresa Bonina Srl , P. IVA 01810170835 , le spettanze a SALDO per lavori di cui alla Fattura Elettronica progressivo di invio 0000769196 FATTPA 3_15 del 14/11/2015 , secondo le modalità indicate nella stessa, per l'importo imponibile di € 93.587,51 oltre IVA al 10% su Impianti Fotovoltaici per € 7.513,42 ed IVA al 22% per opere edili per € 4.059,72 quindi complessivo di € 105.160,65 prelevando le somme al Titolo IV, Funzione 0, Servizio 0, Intervento 5 Bilancio 2015;

3) DISPORRE la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio **Online** dell'Ente.

Montagnareale, 28/11/2015

Il Responsabile del Procedimento e dell'Ufficio di staff
Ing. Francesco BALLARÀ



Si esprime parere favorevole
di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ing. Nunzio Pontillo