



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE COPIA

Delibera n. 131

del 14/12/2015

OGGETTO: LAVORI DI "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE". APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore **16.00**, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Sidoti Anna	Sindaco		X
Buzzanca Rosaria	Assessore		X
Furnari Ninuccia	"	X	
Buzzanca Francesco	"	X	
Sidoti Salvatore	"	X	

Assenti: Sindaco Sidoti Anna, Assessore Buzzanca Rosaria.

Presiede Salvatore Sidoti, Vice Sindaco del Comune.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.E.E.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

- 1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.
- 2) Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)

Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO:	LAVORI DI "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE". APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
-----------------	---

FORMULAZIONE

PREMESSO:

- ↓ CHE con delibera di G.M. n. 422 del 14.11.1994, è stato conferito l'incarico di progettazione dei lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale" ai liberi professionisti arch. Domenico Giuffrè e arch. Giovanni Cipriano;
- ↓ CHE con la stessa delibera di G.M. n. 422/1994 veniva affidata la direzione lavori in conformità alle norme contenute nel disciplinare d'incarico;
- ↓ CHE il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati, redatto dai tecnici incaricati ammontava ad €1.077.000,00 di cui € 730.094,52 per lavori a base d'asta ed € 346.905,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ↓ CHE l'opera in questione è stata inclusa nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 9 de 31.05.2005;
- ↓ CHE con determina Sindacale n. 57 del 3.10.2005 il geom. Paolo Adornetto, Responsabile dell'Area Tecnica, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi e, altresì, nominato responsabile di tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione degli interventi oggetto dell'istanza di finanziamento;
- ↓ CHE il progetto di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale", datato 21.02.2009, prodotto dai suddetti professionisti, con il quale si aggiornavano i prezzi al nuovo prezzario Regionale vigente e i nuovi prezzi scaturiti dall'analisi prezzi aggiornati, per un nuovo importo di € 1.330.000,00 di cui € 900.334,61 a base d'asta ed € 429.665,39 per somme a disposizione veniva approvato con delibera di G.M. n.17 del 24.02.2009;
- ↓ CHE a seguito di aggiornamento alla vigente normativa sui lavori pubblici e al vigente prezzario regionale, lo stesso è stato inserito, per l'importo complessivo di €1.330.000,00 nel programma di spesa approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 10.06.2009, giusta nota dell'Assessorato LL.PP. acquisita agli atti del Comune con nota prot. 3794 del 3.07.2009;
- ↓ CHE con Determina Sindacale n° 39 dell'1.08.2009 il geom. Paolo Adornetto, dipendente di questo ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione dell'opera e responsabile dei lavori e, l'ing. Giuseppe D'Addelfio è stato nominato supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione dell'opera;
- ↓ CHE il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 della Legge 109/94 nel testo in vigore nella Regione Siciliana, con parere del 04.09.2009 a firma del geom. Paolo Adornetto, dipendente comunale, è validato in data 31.08.2009 dal professionista supporto tecnico del RUP ing. Giuseppe D'Addelfio, per l'importo di € 1.330.000,00 di cui € 969.999,83 per lavori comprensivi di € 22.766,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 360.000,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:

Lavori a base d'asta	€	947.232,99		
Oneri per la sicurezza	€	22.766,84		
Sommano	€	969.999,83	€	969.999,83
Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
I.V.A. sui lavori 10% dell'importo	€	96.999,98		
Competenze tecniche, RUP e supporto (21%)	€	203.634,56		
Imprevisti (10%)	€	20.062,63		
Allacciamenti (2%)	€	19.303,00		
Pubblicazione bando di gara, conferimento a discarica, oneri urbanizzazione, ecc.	€	20.000,00		
Totale Somme a disposizione	€	360.000,17	€	360.000,17
TOTALE COMPLESSIVO			€	1.330.000,00

- ✚ CHE con delibera di G.M. n° 104 del 05.09.2009 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale" e si assumeva l'impegno per eventuali oneri aggiuntivi per l'importo complessivo di € 1.330.000,00;
- ✚ CHE con delibera di G.M. n. 166 del 29.12.2009 si prendeva atto del D.D.G. dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n° 1828/S3.02 del 23.10.2009 relativo al finanziamento, dell'importo di € 1.330.000,00 indicati e si dava mandato al RUP ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti di competenza necessari per la realizzazione dell'intervento;
- ✚ CHE con determina del Responsabile n° 101 del 22.03.2010 si approvava, il Bando e il Disciplinare di gara;
- ✚ CHE il giorno 14.05.2010 sono iniziate le operazioni di gara conclusosi in data 23.11.2010 con l'aggiudicazione provvisoria all'A.T.I. con capogruppo "CUTICCHIA Antonino" di Naso (ME) con un ribasso d'asta del 7,3152% corrispondente ad € 69.291,98 per un importo netto di €877.941,01 sull'importo a base d'asta di € 947.232,99 esclusi gli oneri di sicurezza;
- ✚ CHE con determina del Responsabile n° 467 del 03.12.2010 si approvavano le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori e si aggiudicavano definitivamente all'A.T.I. con capogruppo "CUTICCHIA Antonino" di Naso (ME);
- ✚ CHE l'impresa Falco Costruzioni s.r.l., risultata seconda nella graduatoria dell'aggiudicazione, notificava in data 16.12.2010 al n. 7752 del protocollo generale del comune, un ricorso prodotto presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catania con il quale contestava l'aggiudicazione effettuata alla A.T.I. "Cuticchia Antonino" ed altri ;
- ✚ CHE con sentenza n° 115/2011, il TAR di Catania, accoglieva le censure dedotte nel ricorso proposto dalla ditta Falco Costruzioni s.r.l. e per l'effetto annullava i provvedimenti impugnati relativi all'ammissione e all'aggiudicazione inerenti ai lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale" in favore all'A.T.I. con capogruppo "CUTICCHIA Antonino" disponendo, con la superiore sentenza, l'aggiudicazione dei lavori alla ditta "Falco Costruzioni s.r.l.";
- ✚ CHE con successiva determina del Responsabile n° 44 del 18.02.2011 si annullava la precedente n°467/2010 e si dava esecuzione alla sentenza n° 115/2011 emessa dal TAR Sicilia di Catania sez. IV che annullava l'aggiudicazione operata in favore dell'A.T.I. "Cuticchia Antonino" e disponeva l'aggiudicazione dei lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del comune di Montagnareale" alla ditta "Falco Costruzioni s.r.l." di Vallelunga Pratameno (CL) via Intinnò snc, C.F./P.IVA: 01815390859 con un ribasso del 7,3152% corrispondente ad € 69.291,98 sull'importo a base d'asta di € 947.232,99 e per un importo complessivo di € 877.941,01 e € 22.766,84 per oneri di sicurezza;
- ✚ CHE con contratto del 6.05.2011 rep. N° 147, registrato a Patti (ME) Agenzia delle Entrate in data 9.05.2011, Serie I, n° 30 venivano affidati i lavori di cui all'oggetto all'impresa "Falco Costruzioni s.r.l.", finanziati con D.D.G. Regionale n° 1828/S3.02 del 23.10.2009 per l'importo complessivo di €1.330.000,00;
- ✚ CHE con delibera di G.M. n. 04 del 14.01.2011 si approvava il nuovo quadro economico così come di seguito riportato:

Lavori a base d'asta	€	947.232,99		
A detrarre ribasso d'asta 7,3152%	€	69.291,98		
Importo lavori al netto	€	877.941,01		
Oneri di sicurezza	€	22.766,84		
Sommano	€	900.707,85	€	900.707,85
Somme a disposizione dell'Amministrazione:				

IVA prevista 10%	€	96.999,98		
Competenze tecniche, RUP e supporto al RUP	€	203.634,56		
Imprevisti	€	20.062,63		
Allacciamenti	€	19.303,00		
Pubblicazione bando, conferimento in discarica, elementi di arredo, etc.	€	20.000,00		
Sommano	€	360.000,00	€	360.000,00
TOTALE			€	1.260.708,85
Totale previsti			€	1.330.000,00
Differenza			€	69.291,98
Destinazione della somma relativa al ribasso d'asta			€	69.291,98
A detrarre al CPT art. 3 L.R. n. 20/2007 e D.A. del 5.03.2008			€	6930
Restano			€	62.361,98
Il 60% al Comune, da confluire nel fondo di rotazione art. 14/bis comma 14 del testo coordinato dalle LL.RR. n. 7/2002, 7/2003 e 20/2007			€	37.417,18
Il 40% alla Regione Siciliana art. 14/bis comma 14 del testo coordinato dalle LL.RR. n. 7/2002, 7/2003 e 20/2007			€	24.944,80
Sommano			€	62.361,98

- ⚡ CHE i lavori sono stati consegnati 16.05.2011 e che l'effettivo inizio è avvenuto il 31.05.2011;
- ⚡ CHE con delibera di G.M. n. 90 del 15.07.2011 l'Amministrazione dava direttive in variante alla perizia originaria;
- ⚡ CHE il quadro economico contrattuale era il seguente:

A	Lavori				
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	877.941,00		
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	22.766,84		
A.3	Importo a base d'asta	€	900.707,84	€	900.707,84
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.1	I.V.A. 10% sull'importo dei lavori	€	90.070,78		
B.2	Competenze tecniche, R.U.P. e supporto (<21%)	€	203.634,56		
B.3	Imprevisti (<10%)	€	20.062,63		
B.4	Allacciamenti (<2%)	€	19.303,00		
B.5	Pubbl. Bando di gara, conf. a discarica, oneri di urban. ecc. (<2%)	€	20.000,00		
B.6	Totale somme a disposizione dell'Amm./ne	€	353.070,97	€	353.070,97
B.7	Economie di gara	€	76.221,18	€	76.221,18
	Totale impegno spesa			€	1.330.000,00

- ⚡ CHE con determina Sindacale n. 92 del 20.09.2011 si integrava l'Ufficio di direzione lavori, ai sensi dell'art. 127 della L.N. n. 109/94 e ss.mm.ii così come vigente in Sicilia, conferendo all'ing. Fabio Pupillo l'incarico di direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi degli articoli 125 e 127 del regolamento n. 554/99 e ss.mm.ii.;
- ⚡ CHE con delibera di G.M. n. 28 del 17.03.2012 è stata approvata la 1ª perizia di variante e suppletiva, schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi con il seguente nuovo quadro economico:

		progetto		importo contrattuale
Importo lordo dei lavori	€	972.676,15	€	903.188,38
Oneri per la sicurezza	€	22.766,84		
Importo netto a base d'asta	€	949.909,31		
Somme a disposizione dell'Amministrazione:				

I.V.A. 10%	€	90.318,84		
Competenze tecniche, geologiche, RUP e supporto <21%	€	204.155,61		
Espropriazione terreno via San Sebastiano	€	6.000,00		
Per forniture, opere di completamento, elementi di arredo, cartellonistica,..... (20.000,00)<2,80%	€	26.278,00		
Opere da quantificare con liste settimanali	€	10.293,40		
Economie derivanti dal ribasso d'asta	€	69.487,77		
Conferimento in discarica a fronte di fatturazione	€	14.000,00		
Pubblicazioni bando di gara (avvisi ed esiti)	€	6.278,00		
Totale somme a disposizione	€	426.811,61	€	426.811,61
TOTALE			€	1.330.000,00

- ☛ CHE in data 13.04.2012 rep. n° 151, è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione e il verbale nuovi prezzi, registrato a Patti (ME) Agenzia delle Entrate in data 26.04.2012, Serie I, n° 30/1;
- ☛ con determina Sindacale n. 22 del 03.04.2013, è stato conferito l'incarico di RUP al geom. Antonino Costanzo in sostituzione del geom. Paolo Adornetto;
- ☛ CHE con delibera di G.M. n. 33 del 04.04.2013 è stata approvata la 2ª perizia di variante e suppletiva, schema di atto di sottomissione sottoscritto in data 19.04.2013 e verbale nuovi prezzi con il seguente nuovo quadro economico:

		progetto		importo contrattuale
Importo lordo dei lavori	€	984.836,89	€	914.459,54
Oneri per la sicurezza	€	22.766,84		
Importo netto a base d'asta	€	962.070,05		
Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
I.V.A. 10%	€	91.445,95		
Competenze tecniche, geologiche, RUP e supporto <21%	€	204.156,23		
Espropriazione terreno via San Sebastiano	€	6.000,00		
Per forniture di giochi, opere di completamento, elementi di arredo, cartellonistica,..... (20.000,00)<2,80%	€	23.364,50		
Economie derivanti dal ribasso d'asta	€	69.21,98		
Conferimento in discarica a fronte di fatturazione	€	15.003,79		
Pubblicazioni bando di gara (avvisi ed esiti)	€	6.278,00		
Totale somme a disposizione arr.	€	415.540,46	€	415.540,46
TOTALE			€	1.330.000,00

- ☛ CHE con delibera di G.M. n. 81 del 12.07.2013 si dava incarico alla direzione lavori costituita dagli architetti Domenico Giuffrè e Giovanni Cipriano, che si dichiaravano disponibili, di dare luogo al certificato di regolare esecuzione dei lavori in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 237 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, per i lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale".
- ☛ CHE con determinazione del Responsabile dell'Area n. 265 del 23.07.2014, è stato conferito l'incarico di RUP al geom. Saverio Sidoti, in sostituzione del geom. Antonino Costanzo posto in quiescenza in data 31.03.2014;
- ☛ CHE con nota prot. 2075 del 24.04.2015 sono stati acquisiti al protocollo dell'ente la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione lavori;
- ☛ CHE con delibera n. 35 del 11.05.2015 veniva approvata la perizia di assestamento dei lavori secondo il seguente quadro economico:

		progetto		
Importo lordo dei lavori	€	984.836,89		
Oneri per la sicurezza	€	22.766,84		
Importo netto a base d'asta	€	962.070,05		
Economia dovuta al ribasso d'asta 7,3152%	€	70.377,35	€	70.377,35
Importo detratto il ribasso d'asta	€	891.692,70		
Oneri per la sicurezza	€	22.766,84		
Importo contrattuale derivante dalla Perizia di variante	€	914.459,54	€	914.459,54
Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
I.V.A. 10%	€	91.445,95		
Competenze tecniche, Progettazione, DL, Misure, Sicurezza	€	166.996,10		

Prog., Perizie, Certificato Reg. esec.				
Competenze sicurezza in fase d'esecuzione	€	16.085,54		
Competenze aiuto RUP	€	18.000,00		
RUP	€	4.924,18		
Fornitura recinzione IVA compresa	€	2.543,54		
Fornitura e messa in opera di supporti e corrimano per scalinata Chiesa IVA compresa	€	1.606,87		
Conferimento in discarica dei materiali di risulta	€	15.003,79		
Pubblicazioni bando di gara (avvisi ed esiti)	€	6.278,40		
Forniture di elementi di arredo e cartellonistica IVA compresa	€	22.278,74		
Totale somme a disposizione	€	345.163,11	€	345.163,11
TOTALE			€	1.330.000,00

- ✦ CHE prima dell'approvazione della contabilità finale è stata redatta perizia di assestamento del quadro economico, scaturita dalla necessità di riportare con chiarezza la distribuzione di alcuni importi previsti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al quadro tecnico economico della perizia di assestamento somme approvato con delibera di G.M. n. 35 del 11.05.2015, acquisita agli atti di questo ente in data 3.12.2015 con prot. n. 10815. Detta perizia di assestamento del quadro economico è stata redatta nei limiti della disponibilità economica previste dal finanziamento dell'opera e ne prevede il completamento.
- ✦ CHE con delibera di G.M. n° 129 del 11.12.2015 veniva approvata la perizia di assestamento del quadro economico, che prevede il seguente quadro economico modificato così come di seguito:

Importo lordo dei lavori	€	984.836,89		
Oneri per la sicurezza	€	22.766,84		
Importo netto a base d'asta	€	962.070,05		
Economia dovuta al ribasso d'asta 7,3152%	€	70.377,35		
Importo detratto il ribasso d'asta	€	891.692,70		
Oneri per la sicurezza	€	22.766,84		
Importo contrattuale derivante dalla Perizia di variante	€	914.459,54	€	914.459,54
Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
I.V.A. 10%	€	91.445,95		
Competenze tecniche, Progettazione, DL, Misure, Sicurezza				
Prog., Perizie, Certificato Reg. esec.	€	166.996,10		
Competenze sicurezza in fase d'esecuzione	€	16.085,54		
Competenze aiuto RUP	€	18.000,00		
RUP	€	4.924,18		
Fornitura recinzione IVA compresa	€	2.543,54		
Fornitura e messa in opera di supporti e corrimano per scalinata Chiesa IVA compresa	€	1.606,87		
Conferimento in discarica dei materiali di risulta	€	15.003,79		
Pubblicazioni bando di gara (avvisi ed esiti)	€	6.278,40		
Forniture di elementi di arredo e cartellonistica IVA compresa	€	22.278,74		
Economie derivanti dal ribasso d'asta:				
- € 6.929,20 per C.P.T., giusta convenzione stipulata in data 15.05.2009, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 14 L.R. n. 7/2002	€	6.929,20		
- € 37.417,19 per fondo di rotazione dell'ente comunale secondo quanto previsto dall'art. 14 bis comma 14 L.R. n. 7/2002	€	37.417,19		
- € 26.030,96 per economie derivanti dal ribasso d'asta da restituire alla Regione Siciliana	€	26.030,96		
Totale somme a disposizione	€	415.540,46	€	415.540,46
TOTALE			€	1.330.000,00

DATO ATTO CHE:

- ✚ i lavori sono stati consegnati il 16.05.2011 e che l'effettivo inizio è avvenuto il 31.05.2011;
- ✚ la fine dei lavori era prevista per il 14.05.2012;
- ✚ i lavori sono stati sospesi il 05.12.2011 come da verbale del 02.12.2011;
- ✚ i lavori sono ripresi in data 26.03.2012 e il tempo di ultimazione è stato protratto fino all'11.10.2012;
- ✚ i lavori sono stati nuovamente sospesi in data 23.07.2012 e ripresi in data 8.05.2013;
- ✚ l'ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, in data 20 maggio 2013;

VISTE le determinine di liquidazione effettuate dal Responsabile:

- ✚ alla ditta "Falco Costruzione s.r.l." per l'importo complessivo di € 1.000.875,95 di cui € 909.887,23 per lavori ed € 90.988,72 per I.V.A. al 10%:

-	n° 419	del	21.10.2011	relativa al	1° S.A.L	per l'importo di	€	111.718,66
-	n° 465	del	21.11.2011	relativa al	2° S.A.L	per l'importo di	€	146.290,32
-	n° 35	del	21.01.2012	relativa al	3° S.A.L	per l'importo di	€	199.297,21
-	n° 313	del	05.09.2012	relativa al	4° S.A.L	per l'importo di	€	138.625,10
-	n° 313	del	05.09.2012	relativa al	acc. sul 5° S.A.L	per l'importo di	€	192.911,77
-	n° 295	del	12.09.2013	relativa al	saldo sul 5° S.A.L	per l'importo di	€	86.488,60
-	n° 295	del	12.09.2013	relativa al	6° ed ultimo S.A.L	per l'importo di	€	125.544,29

e per il conferimento a discarica per l'importo complessivo di € 15.003,79 I.V.A compresa:

- n° 313 del 05.09.2012
- ✚ alla direzione lavori "Arch. Domenico Giuffrè" dato atto che: ai sensi dell'art. 2 comma II e III del disciplinare di incarico facente parte dell'atto deliberativo di G. M. n° 422 del 14.11.1994 si poteva procedere alla liquidazione all'arch. Domenico Giuffrè anche per le competenze dell'arch. Giovanni Cipriano e che alla ricezione della parte del proprio onorario, dovrà adempiere alle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 così come modificato dal decreto n°187/2010 convertito con modifiche con la legge n° 217/2010 per l'importo complessivo di € 153.116,07:

-	n° 407	del	19.10.2011	per	Progettazione esecutiva	di	€	79.761,66
-	n° 36	del	30.01.2012	per	Incremento CNPAIA su progettazione	di	€	1.548,14
-	n° 85	del	14.03.2012	per	1° acc. per direzione, misura e cont.	di	€	4.481,45
-	n° 378	del	21.10.2012	per	2° acc. per direzione, misura e cont.	di	€	36.241,92
-	n° 417	del	06.12.2013	per	3° acc. per direzione, misura e cont.	di	€	31.082,90
- ✚ all'Ufficio di Ragioneria per prelevare la somma di € 6.278,40 dato atto che l'Ente prima dell'accreditamento ha provveduto ad anticipare la somma suddetta relativa ai lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale":
 - n° 452 del 15.11.2011
- ✚ alla ditta "Intergreen s.r.l. di Anzalone geom. Giovanni" a seguito affidamento diretto per la fornitura e messa in opera di giochi e arredo urbano, giusta delibera di G.M. n. 52 del 11.05.2012:
 - n° 299 del 13.09.2013 per fornitura e posa in opera giochi di € 22.278,74
- ✚ CHE per quanto sopra è stata pagata la somma di € 1.197.552,95

CONSIDERATO:

- ✚ che restano ancora da liquidare € 110.574,08 come di seguito specificati:

€	5.029,53	all'impresa Falco Costruzioni s.r.l. a saldo lavori
€	13.880,04	all'arch. Domenico Giuffrè a saldo competenze direzione lavori
€	4.924,18	competenze R.U.P.
€	18.000,00	all'ing. D'Addelfio Giuseppe a saldo competenze per Supporto al R.U.P.
€	16.085,54	all'ing. Fabio Pupillo a saldo competenze per Coordinatore della Sicurezza
€	2.543,54	alla ditta "Intergreen s.r.l." a seguito affidamento con determina n. 334 del 02.11.2015
€	1.606,87	alla ditta "GI.PA di Palino Andrea a seguito affidamento con determina n. 324 del 26.10.2015
		Economie derivanti dal ribasso d'asta:
€	6.929,20	- € 6.929,20 per C.P.T., giusta convenzione stipulata in data 15.05.2009, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 14 L.R. n. 7/2002
€	37.417,19	- € 37.417,19 per fondo di rotazione dell'ente comunale secondo quanto previsto dall'art. 14 bis comma 14 L.R. n. 7/2002
€	26.030,96	- € 26.030,96 per economie derivanti dal ribasso d'asta da restituire alla Regione Siciliana

- ↓ che si rende necessario ed urgente procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale , nonché del certificato di regolare esecuzione per i lavori "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale";


VISTO:

- ↓ il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
- ↓ il D.L.vo n° 163/2006 e ss.mm.ii. come vigente in Sicilia;
- ↓ il DPR n° 207/2010 e ss.mm.ii. come vigente in Sicilia;


PROPONE

- 1) **di approvare** definitivamente gli atti di contabilità finale e lo stato finale dei lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale" per l'importo totale dei lavori di € 914.459,54 oltre IVA ed oneri per ulteriori € 415.540,46 e quindi per complessivi € 1.330.000,00 compresi € 26.030,96 per economie derivanti dal ribasso d'asta da restituire alla Regione Siciliana;
- 2) **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore lavori e contrafirmato dall'Impresa senza riserve, per l'ammontare definitivo dei lavori, di € 914.459,54 dai quali, detratti gli acconti già liquidati di € 909.887,24, ne discende un credito all'impresa di € 4.572,30 oltre IVA ai sensi di legge;
- 3) **di incaricare** l'Ufficio Ragioneria e l'Ufficio Tecnico, per quanto di rispettiva competenza, alla liquidazione con successivi provvedimenti, del credito residuo per l'impresa di € 4.572,30 oltre IVA ai sensi di legge ad avvenuta presentazione della relativa fattura, oltre alle liquidazioni a saldo delle varie figure professionali;
- 4) **di provvedere** allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
- 5) **di rendere** la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità di procedere alla definizione della pratica di che trattasi.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Saverio Sidoti



Il Sindaco
Dott. Ing. Anna Sidoti



COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: LAVORI DI "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE".

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE/NON DOVUTO

li, 14-12-15

Il Responsabile del Procedimento

geom. Saverio Sidoti

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO

li,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

Rag. Nunzio Pontillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € _____ viene imputato nel seguente modo:-

li,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

Rag. Nunzio Pontillo

Approvato e sottoscritto:

IL V. SINDACO-PRESIDENTE
Salvatore Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Ninuccia Furnari

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 17 DIC. 2015 al _____, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

E' rimasta affissa all'albo pretorio *on-line* nel periodo sopra indicato senza opposizioni.



Il Responsabile dell'albo *on-line*

Montagnareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, dal 17 DIC. 2015 al _____;

Montagnareale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il 14 DIC. 2015

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, li 14 DIC. 2015



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia