



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)

Area Tecnica

Via Vittorio Emanuele - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252 - ☎ 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837
e-mail: areatecnica@comunedimontagnareale.it - pec: areatecnica@pec.comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N° 414 del 22-12-15

Oggetto: **Lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale".**
Liquidazione spesa per rata di saldo.

CUP **B32J9400000002** CIG **0463964B31**

PREMESSO che con delibera di G.M. n° 422 del 14.11.1994, esecutiva, è stato conferito, agli architetti Giovanni Cipriano e Domenico Giuffrè, l'incarico per la redazione del progetto e la direzione dei lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale";

CHE con la stessa delibera di G.M. n. 422/1994 veniva affidata la direzione lavori in conformità alle norme contenute nel disciplinare d'incarico;

CHE l'opera in questione è stata inclusa nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 09 del 31.05.2005;

VISTA la Determina Sindacale n° 39 dell'1.08.2009 con la quale il geom. Paolo Adornetto, dipendente di questo ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione dell'opera e, l'ing. Giuseppe D'Addelfio con lo stesso provvedimento, è stato nominato supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione dell'opera;

VISTA la delibera di G.M. n° 104 del 05.09.2009 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui sopra e l'impegno all'assunzione di eventuali oneri aggiuntivi;

VISTA la delibera di G.M. n. 166 del 29.12.2009 con la quale si prendeva atto del D.D.G. dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n°1828/S3.02 del 23.10.2009 relativo al finanziamento, dell'importo di € 1.330.000,00 e si dava mandato al RUP ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti di competenza necessari per la realizzazione dell'intervento;

VISTA la determina del Responsabile n° 101 del 22.03.2010 si approvava, il Bando e il Disciplinare di gara;

DATO ATTO che il giorno 14.05.2010 sono iniziate le operazioni di gara conclusosi in data 23.11.2010 con l'aggiudicazione provvisoria all'A.T.I. con capogruppo "CUTICCHIA Antonino" di Naso (ME) che ha offerto un ribasso d'asta del 7,3152% corrispondente ad € 69.291,98 per un importo netto di € 877.941,01 sull'importo a base d'asta di € 947.232,99 esclusi gli oneri di sicurezza;

VISTA la Perizia di Assestamento presentata dai direttori dei lavori archh. Domenico Giuffrè e Giovanni Cipriano, con nota prot. 2052 del 23.04.2015, redatta nei limiti delle disponibilità economiche previste dal finanziamento dell'opera e che ne prevede il completamento;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione trasmessi dalla direzione lavori e acquisiti agli atti di questo ente con nota prot. n. 2075 del 24.04.2015;

VISTA la delibera n. 35 del 11.05.2015 con la quale veniva approvata la perizia di assestamento dei lavori;

VISTO che prima dell'approvazione della contabilità finale è stata redatta perizia di assestamento del quadro economico, scaturita dalla necessità di riportare con chiarezza la distribuzione di alcuni importi previsti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al quadro tecnico economico della perizia di assestamento somme approvato con delibera di G.M. n. 35 del 11.05.2015, acquisita agli atti di questo ente in data 3.12.2015 con prot. n. 10815. Detta perizia di assestamento del quadro economico è stata redatta nei limiti della disponibilità economica previste dal finanziamento dell'opera e ne prevede il completamento.

VISTA la delibera di G.M. n° 129 del 11.12.2015 con la quale veniva approvata la perizia di assestamento del quadro economico;

VISTA la delibera di G.M. n° 131 del 14.12.2015 con la quale venivano approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione;

VISTE le determinazioni di liquidazione, effettuate alla ditta "Falco Costruzione s.r.l." per l'importo complessivo di € 1.000.875,95 di cui € 909.887,23 per lavori ed € 90.988,72 per I.V.A. al 10%:

- n° 419	del 21.10.2011	relativa al 1° S.A.L.	per l'importo di €	111.718,66
- n° 465	del 21.11.2011	relativa al 2° S.A.L.	per l'importo di €	146.290,32
- n° 35	del 21.01.2012	relativa al 3° S.A.L.	per l'importo di €	199.297,21
- n° 313	del 05.09.2012	relativa al 4° S.A.L.	per l'importo di €	138.625,10
- n° 313	del 05.09.2012	relativa al acc. sul 5° S.A.L.	per l'importo di €	192.911,77
- n° 295	del 12.09.2013	relativa al saldo sul 5° S.A.L.	per l'importo di €	86.488,60
- n° 295	del 12.09.2013	relativa al 6° ed ultimo S.A.L.	per l'importo di €	125.544,29

e per il conferimento a discarica per l'importo complessivo di € 15.003,79 I.V.A compresa:

- n° 313 del 05.09.2012

VISTO che restano ancora da liquidare € 5.029,53 IVA compresa per rata di saldo;

DATO ATTO CHE:

- i lavori sono stati consegnati il 16.05.2011 e che l'effettivo inizio è avvenuto il 31.05.2011;
- la fine dei lavori era prevista per il 14.05.2012;
- i lavori sono stati sospesi il 05.12.2011 come da verbale del 02.12.2011;
- i lavori sono ripresi in data 26.03.2012 e il tempo di ultimazione è stato protratto fino all'11.10.2012;
- i lavori sono stati nuovamente sospesi in data 23.07.2012 e ripresi in data 8.05.2013;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, in data 20 maggio 2013;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, agli atti in Ufficio e acclarata al protocollo generale il 15.03.2011 al n° 1490;

DATO ATTO che in data 14.11.2011 al protocollo generale dell'ente al numero 6774 perveniva il contratto di cessione di credito redatto dal notaio Giuseppe Cinnirella in Vallelunga Pratameno (CL) l'1.09.2011 repertorio n.47156 raccolta n.15026 con la quale l'impresa esecutrice "Falco Costruzioni s.r.l." cedeva l'intero importo dell'appalto alla "Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo" di San Cataldo (CL) con sede in corso Vittorio Emanuele n. 171;

VISTA la fattura n° 12/E del 15.12.2015 dell'importo complessivo di € 5.029,53 di cui € 4.572,30 per lavori ed € 457,23 per I.V.A. al 10% presentata dall'impresa "Falco Costruzioni s.r.l.", per rata di saldo, pervenuta al protocollo generale il 15.12.2015 al n° 11103;

VISTA la richiesta "Dure On Line" Numero Protocollo INPS_1256434 del 28.10.2015, con scadenza validità 25.02.2016 dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili, agli atti in Ufficio;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso "Equitalia Servizi S.p.A.", di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo è inferiore a diecimila euro;

CHE con determina del Responsabile n° 467 del 03.12.2010 si approvavano le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori e si aggiudicavano definitivamente all'A.T.I. con capogruppo "CUTICCHIA Antonino" di Naso (ME);



CHE l'impresa Falco Costruzioni s.r.l., risultata seconda nella graduatoria dell'aggiudicazione, notificava in data 16.12.2010 al n. 7752 del protocollo generale del comune, un ricorso prodotto presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catania con il quale contestava l'aggiudicazione effettuata alla A.T.I. "Cuticchia Antonino" ed altri;

CHE con sentenza n° 115/2011, il TAR di Catania, accoglieva le censure dedotte nel ricorso proposto dalla ditta Falco Costruzioni s.r.l. e per l'effetto annullava i provvedimenti impugnati relativi all'ammissione e all'aggiudicazione inerenti ai lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale" in favore all'A.T.I. con capogruppo "CUTICCHIA Antonino" disponendo, con la superiore sentenza, l'aggiudicazione dei lavori alla ditta "Falco Costruzioni s.r.l.";

CHE con successiva determina del Responsabile n° 44 del 18.02.2011 si annullava la precedente n°467/2010 e si dava esecuzione alla sentenza n° 115/2011 emessa dal TAR Sicilia di Catania sez. IV che annullava l'aggiudicazione operata in favore dell'A.T.I. "Cuticchia Antonino" e disponeva l'aggiudicazione dei lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del comune di Montagnareale" alla ditta "Falco Costruzioni s.r.l." di Vallelunga Pratameno (CL) via Intinnò snc, C.F./P.IVA: 01815390859 con un ribasso del 7,3152% corrispondente ad € 69.291,98 sull'importo a base d'asta di € 947.232,99 e per un importo complessivo di € 877.941,01 e € 22.766,84 per oneri di sicurezza;

VISTO il contratto d'appalto rep. n° 147 del 6.05.2011 registrato a Patti (ME) - Agenzia delle Entrate - in data 9.05.2011 al n° 30 - Serie I, sottoscritto dal dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Montagnareale geom. Paolo Adornetto e dal sig. Scozzaro Giuseppe nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa "Falco Costruzioni s.r.l.", assuntrice dei lavori;

VISTA la delibera di G.M. n. 90 del 15.07.2011 con la quale l'Amministrazione dava direttive in variante alla perizia originaria;

VISTA la determina Sindacale n. 92 del 20.09.2011 con la quale si integrava l'Ufficio di direzione lavori, ai sensi dell'art. 127 della L.N. n. 109/94 e ss.mm.ii così come vigente in Sicilia, conferendo all'ing. Fabio Pupillo l'incarico di direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi degli articoli 125 e 127 del regolamento n. 554/99 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera di G.M. n° 28 del 17.03.2012 con la quale si approvava la 1ª Perizia di Variante e Suppletiva trasmessa dalla Direzione Lavori in data 12.03.2012 al protocollo n° 1371;

VISTO l'Atto di Sottomissione e il verbale nuovi prezzi, sottoscritto in data 13.04.2012 rep. n° 151, registrato a Patti (ME) Agenzia delle Entrate in data 26.04.2012, Serie I, n° 30/1;

VISTA la Determina Sindacale n° 22 del 03.04.2013 con la quale il geometra Antonino Costanzo, dipendente di questo ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del geom. Paolo Adornetto;

VISTA la Delibera di G.M. n° 33 del 4.04.2013 con la quale si approvava la 2ª Perizia di Variante e Suppletiva, trasmessa dalla Direzione Lavori in data 16.01.2013 al protocollo n° 298, lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto in data 19.04.2013 e il verbale nuovi prezzi;

VISTA agli atti in Ufficio, la contabilità dei lavori fino al VI ed ultimo S.A.L. datato 18.05.2013;

VISTA la delibera di G.M. n. 81 del 12.07.2013 con la quale si dava incarico alla direzione lavori costituita dagli architetti Domenico Giuffrè e Giovanni Cipriano, che si dichiaravano disponibili, di dare luogo al certificato di regolare esecuzione dei lavori in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 237 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, per i lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale".

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area n. 265 del 23.07.2014, con la quale è stato conferito l'incarico di RUP al geom. Saverio Sidoti, in sostituzione del geom. Antonino Costanzo posto in quiescenza in data 31.03.2014;

VISTE le note da parte della Banca Unicredit, Cassa Regionale, agenzia di Messina via Garibaldi n. 54:

- del 4.09.2013 acclarata al protocollo generale al n° 4692 il 9.09.2013, con la quale comunicava che nel sottoconto di Tesoreria Mod. 80 T.U. n° 1538 emesso il 04.09.2013, era stata accreditata la somma complessiva di € 80.000,00 sul mandato n° 11 cap. 672126 emesso dall'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità;
- del 13.12.2013 acclarata al protocollo generale al n° 7139 il 19.12.2013, con la quale comunicava che nel sottoconto di Tesoreria Mod. 80 T.U. n° 2264 emesso il 13.12.2013, è stata accreditata la somma complessiva di € 10.000,00 sul mandato n° 17 cap. 672126 emesso dall'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 5.029,53 relativa alla fattura n° 12/E del 15.12.2015, emessa dalla ditta "Falco Costruzioni s.r.l." con sede in Vallelunga Pratameno (CL) via Garibaldi, 92 - Partita IVA:01815390859;
2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:
 - ad emettere mandato di pagamento di € 4.572,30 al netto dell'I.V.A all'Impresa "FALCO COSTRUZIONI s.r.l." con sede in via Garibaldi n. 92 - Vallelunga Pratameno (CL) - C.F. e Partita I.V.A. n. 01815390859 e per essa alla "Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo" agenzia di San Cataldo (CL) corso Vittorio Emanuele n. 171, giusta cessione di credito redatta dal notaio Giuseppe Cinnirella in Vallelunga Pratameno (CL) l'1.09.2011 repertorio n.47156 raccolta n.15026, mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota allegata alla presente;
 - ad effettuare la ritenuta di € 457,23 quale corrispettivo dell'IVA che sarà versata dal Comune secondo la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
 - di imputare la spesa come segue:
€ 5.029,53 al Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 1 - bilancio 2012;
3. di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria affinché disponga la pubblicazione all'albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L. 83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line del comune.

Montagnareale li, 21.12.2015

Il Responsabile del Procedimento
geom. Saverio Sidoti



Il Responsabile dell'Area Tecnica
dott. ing. Anna Sidoti

SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista in determina.
Li, 21/12/2015
Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
rag. Nunzio Pontillo



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina



AMMINISTRAZIONE APERTA

ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134 "AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI

DATA	NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E/O P.IVA	IMPORTO	NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE	UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE	PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
21.12.2015	Falco Costruzioni S.r.l. P.IVA:01815390859	5.029,53	Legge 11/02/1994 n. 109 e ss.mm.ii così come recepita nella Regione Sicilia	U.T.C. geom. Saverio Sidoti	Asta Pubblica		Determina Dirigenziale

