



# Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica

Determinazione dirigenziale/RUP - N. 427 del 28.12.15

**OGGETTO:** Montagnareale (ME) – PO FESR 2007/2013 – Linea 3.3.3.3 – Lavori di "Realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale" - "Pannelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana- D.D.G. n 1683/Serv.5 Tur. Del 25/07/2012–Capitolo 872048– PRATICA n. 38/ME-CUP: B31110000580002. - C.I.G. 47391820B5

## PREMESSO:

- **che** con decreto 14 dicembre 2009 pubblicato nella GURS n. 5 del 05/02/2010 è stato approvato il *bando pubblico relativo alla linea di intervento 3.3.3.3 "Realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di interesse per la migliore fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi"*;
- **che** con successivo decreto 1 marzo 2010 pubblicato nella GURS n. 12 del 12/03/2010 -"Modifica del decreto 14 dicembre 2009, concernente approvazione del bando pubblico relativo alla linea di intervento 3.3.3.3 "Realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di interesse per la migliore fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi", è stato modificato il terzo punto dell'art. 13 del bando pubblico di cui al punto precedente;
- **che** l'Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale e per l'importo complessivo di € 499.995,00 conferendo, con determina sindacale n. 55 del 26/06/2010, l'incarico di RUP al Geom. Antonino Costanzo e l'incarico di progettista per il livello definitivo al Geom. Saverio Sidoti;
- **che** con successiva determina sindacale n. 63 del 30/06/2010 è stato conferito l'incarico di RUP al Geom. Saverio Sidoti, trattandosi di importo inferiore a € 500.000,00;
- **che** per il suddetto progetto è stata avanzata richiesta di finanziamento all'assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, giusto bando pubblico per la realizzazione di interventi nei centri riguardante il sostegno dello sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e nei siti di maggiore interesse per la fruizione da parte dei visitatori, in particolare la realizzazione di adeguata segnaletica e pannelli informativi;
- **che** in data 8 febbraio 2012 con prot. n. 727 è stata notificata la nota prot. n. 1430/S5Tur datata 20/01/2012 dell'Assessorato Turismo... con la quale si comunica l'utile ammissione a finanziamento dell'intervento "per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale" e per l'importo complessivo di € 499.995,00 a valere sui fondi del P.O. FESR Sicilia 2007/ 2013 linea di intervento 3.3.3.3 , come pubblicato sulla GURS e giusto DDG 2025/S5 Tur - 21 dicembre 2011 del dirigente generale dell'assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo;
- **che** in data 07/05/2012 è stato redatto, dalla Società di Ingegneria "Opera s.r.l.", il progetto esecutivo per i lavori di cui in oggetto e che lo stesso è stato approvato in linea tecnica giusta Determina Dirigenziale n. 172 del 08/05/2012, per l'importo complessivo di €. 499.995,00, di cui €. 310.000,00 per lavori a base d'asta, €. 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 184.995,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **che** con nota prot. n. 27905/S.5 del 13/09/2012 è stato notificato il D.D.G. n. 1683/S.5 Tur. del 25.07.2012, Capitolo 872048 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, di finanziamento dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di €. 499.995,00;
- **che** con Delibera di Giunta Municipale n. 114 del 12/10/2012 l'amministrazione comunale ha preso atto del decreto di finanziamento dell'importo di € 499.995,00 come da quadro economico che segue:

**Lavori pubblici** "P.O. Fesr 2007/2013- "Realizzazione parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale"  
- "Pannelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana".

1. Lavori a misura:		
Per lavori a base d'asta:	€.	310.000,00
Per oneri di sicurezza	€.	5.000,00
Importo complessivo lavori	€.	315.000,00
		€.315.000,00
2. Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
Per iva sui lavori il 21%	€.	66.150,00
Per imprevisti	€.	15.705,89
Per competenze tecniche	€.	37.279,87
Per IVA su competenze tecniche	€.	10.585,53
Per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, attività di consulenza su siti e ... e Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€.	38.548,71
Per spese per pubblicità e pubblicazione bando di gara	€.	9.000,00
Per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€.	3.000,00
Per ex incentivo art. 18 legge n. 109/94 e ss.mm.ii. (RUP, progettazione preliminare, definitiva ed eventuale CSP e CSE)	€.	4.725,00
Totale somme a disposizione	€.	184.995,00
		€.184.995,00

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO**

€.499.995,00

- **che** a seguito di procedura negoziata, esperita in data 21/01/2013 e successiva 5/04/2013, è risultata aggiudicataria l'impresa "ICITEC.NET s.r.l., con sede in Via Vaccarella, n. 64, Bari, che ha offerto il ribasso del 44,7899% sull'importo a base d'asta di €. 310.000,00;
- **che** con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 264 del 12.08.2013 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva;
- **che** in data 15.11.2013, rep. n.159, è stato stipulato il contratto di appalto registrato all'Agenzia delle Entrate di Patti (ME) il 07.12.2012 al n.191, Serie I.;
- **che** il quadro economico, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, risulta quello di seguito riportato:

1. Lavori a misura		
Importo complessivo lavori	€.	315.000,00
Per oneri di sicurezza	€.	5.000,00
Per lavori a base d'asta:	€.	310.000,00
Ribasso d'asta del 44,7899%:	€.	138.848,69
Importo lavori al netto del ribasso d'asta:	€.	171.151,31
Per oneri di sicurezza	€.	5.000,00
Importo contrattuale lavori al netto:	€.	176.151,31
		€.176.151,31
2. Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
Per iva sui lavori il 21%	€.	66.150,00

**Lavori pubblici** "P.O. Fesr 2007/2013- "Realizzazione parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale"  
- "Pannelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana".

Per imprevisti	€.	15.705,89	
Per competenze tecniche	€.	37.279,87	
Per IVA su competenze tecniche	€.	10.585,53	
Per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, attività di consulenza su siti e e Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€.	38.548,71	
Per spese per pubblicità e pubblicazione bando di gara	€.	9.000,00	
Per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€.	3.000,00	
Per ex incentivo art. 18 legge n. 109/94 e ss.mm.ii. (RUP, progettazione preliminare, definitiva ed eventuale CSP e CSE)	€.	4.725,00	
Per economia ribasso d'asta del 44,7899%:	€.	138.848,69	
<b>Totale somme a disposizione</b>	€.	<b>323.843,69</b>	<b>€.323.843,69</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€.499.995,00</b>

- **che** successivamente alla consegna dei lavori, avvenuta giusto verbale in data 15.11.2013, l'Amministrazione Comunale ha rappresentato la necessità e l'esigenza alla Direzione Lavori di redigere una perizia di variante nell'ambito delle somme finanziate, al fine di meglio definire e rimodulare l'intervento in coerenza alle previsioni della linea d'intervento del PO FESR 2007/2013 3.3.3.3, ovvero al fine di migliorare e potenziare il comparto turistico del proprio territorio, valorizzando ancor di più le numerose e popolate frazioni e contrade che si dislocano nel comune di Montagnareale, tutte ricche di storia e cultura;
- **che** le lavorazioni previste in detta perizia riguardano esclusivamente una migliore dislocazione dei pannelli turistici, per cui si è resa necessaria la presente variante ai sensi dell'art. 132 comma 1, in parte contemplata dalla lettera b) per cause impreviste e imprevedibili ... che determinano senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e che non alterano l'impostazione progettuale, ed in parte contemplata dalla lettera c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatosi in corso d'opera e, comunque, non prevedibile in fase progettuale;
- **che** con Delibera di Giunta Municipale n. 47 del 10/06/2014 l'Amministrazione Comunale ha approvato la perizia di variante e suppletiva, in corso d'opera, per l'importo complessivo netto di €. 211.820,09 al netto del ribasso d'asta del 44,7899%, di cui €. 206.105,93 per lavori ed €. 5.714,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il quadro economico risulta così modificato:

1. Lavori a misura:

Importo complessivo lavori	€.	379.026,17	
Per oneri di sicurezza	€.	5.714,16	
Per lavori a base d'asta:	€.	373.312,01	
Ribasso d'asta del 44,7899%:	€.	167.206,08	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta:	€.	206.105,93	
Per oneri di sicurezza	€.	5.714,16	
Importo contrattuale lavori al netto:	€.	211.820,09	€.211.820,09

2. Somme a disposizione dell'Amm.ne:

Per iva sui lavori il 10%	€.	21.182,01
Per competenze tecniche di progettazione	€.	37.279,87
Per IVA competenze tecniche di progettazione	€.	10.585,53

**Lavori pubblici** "P.O. Fesr 2007/2013- "Realizzazione parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale"  
 - "Pannelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana".

Per competenze tecniche perizia	€.	2.654,18	
Per IVA competenze tecniche perizia	€.	717,43	
Per lavori in economia	€.	15.794,11	
Per spese collaudi e verifiche	€.	3.000,00	
Per spese progettazione e creazione grafica cartellonistica	€.	9.000,00	
Per gestione impianti	€.	34.000,00	
Per ex incentivo art. 18 legge n. 109/94 ess.mm.ii. (RUP, progettazione preliminare, definitiva ed eventuale CSP e CSE)	€.	5.046,00	
Per oneri di conferimento a discarica	€.	3.000,00	
Per economia ribasso d'asta del 44,7899%:	€.	138.848,69	
Per imprevisti	€.	7.067,09	
Totale somme a disposizione	€.	288.174,91	€.288.174,91
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€.499.995,00</b>

- che dal raffronto del quadro economico tra il progetto e la perizia di variante, risulta una maggiore spesa netta per lavori di € 35.668,78, a cui si fa fronte con le economie disponibili nelle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico di progetto;
- **che** in concomitanza alla fine dei lavori a seguito di alcune lievi variazioni resosi necessari durante le lavorazioni tutti rientranti nell'ambito delle competenze del direttore dei lavori e sentita l'amministrazione si è proceduto ad assestare le somme nell'ambito dei lavori a misura nonché del quadro economico delle somme a disposizione dell'amministrazione il tutto come riportato nella perizia di assestamento redatta dalla direzione dei lavori rimanendo l'importo complessivo netto contrattuale di € 211.820,09 al netto del ribasso d'asta del 44,7899%, di cui € 206.105,93 per lavori ed € 5.714,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto il quadro economico risulta definitivamente così modificato e assestato:

1. Lavori a misura:

Importo complessivo lavori	€.	379.026,17	
Per oneri di sicurezza	€.	5.714,16	
Per lavori a base d'asta:	€.	373.312,01	
Ribasso d'asta del 44,7899%:	€.	167.206,08	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta:	€.	206.105,93	
Per oneri di sicurezza	€.	5.714,16	
Importo contrattuale lavori al netto:	€.	211.820,09	€.211.820,09

2. Somme a disposizione dell'Amm.ne:

Per iva sui lavori il 10%	€.	21.182,01
Per competenze tecniche di progettazione al netto del ribasso del 2,5%	€.	37.279,87
Per INARCASSA 4% dovuta per legge	€.	1.491,19
Per IVA competenze tecniche di progettazione + INARCASSA (21% su 13.539,59+ 22% su 25.231,47)	€.	8.394,23
Per competenze tecniche PVS al netto del ribasso del 2,5%	€.	1.710,38
Per INARCASSA 4% su PVS dovuta per legge	€.	68,42
Per IVA 22% su competenze tecniche PVS+INARCASSA	€.	391,35

**Lavori pubblici** "P.O. Fesr 2007/2013- "Realizzazione parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale"  
 - "Pannelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana".

Per lavori in economia al netto del ribasso del 5,5%	€.	14.925,43	
Per gestione impianti mediante istallazione di "impianto di video sorveglianza e di controllo aree pannelli Led wall al netto del ribasso asta del 5,5% e compresa IVA al 22%	€	32.541,69	
Per spese progettazione e creazione grafica cartellonistica al netto del ribasso d'asta del 5,5% e compresa IVA al 22%	€.	8.505,00	
Per studio posizionamento nel territorio comunale di segnaletica fissa verticale e creazione grafica digitale, con incarico in ampliamento alla voce precedente al netto dello stesso ribasso del 5,50% e compresa IVA al 22%	€	13.359,30	
Per ex incentivo art. 18 legge n. 109/94 ess.mm.ii. (RUP, progettazione preliminare, definitiva funzioni tecniche e amministrative escluso progettazione esecutiva e direzione lavori in quanto affidati all'esterno)	€.	5.018,30	
Per economia ribasso d'asta del 44,7899%:..	€.	138.848,69	
Per economie derivati dagli affidamenti:.....	€.	4.459,05	
Totale economie	€	143.307,74	
Totale somme a disposizione	€.	288.174,91	€.288.174,91
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€.499.995,00</b>

- che dal raffronto del quadro economico della perizia di variante e suppletiva e la perizia di assestamento somme, si rileva che l'importo netto contrattuale dei lavori di € 211.820,09 rimane invariato, mentre dalla rimodulazione del quadro economico delle somme a disposizione dell'Amministrazione si rileva un importo di € 138.848,69 per economie derivate dal ribasso d'asta dei lavori ed € 4.459,05 per economie derivate dagli affidamenti per un totale economie di € 143.307,74;

**Considerato:**

- che i lavori di che trattasi e i relativi affidamenti così come sono stati appaltati sono stati regolarmente eseguiti e in atto sono completati e in fase di chiusura definitiva;
- che la direzione dei lavori ha presentato l'assestamento somme e contestualmente il 2° e ultimo stato avanzamento lavori di cui si è preso atto e approvato con precedente determinazione dirigenziale/rup;
- che i lavori relativi al contratto principale nonché le lavorazioni di cui agli affidamenti secondari in economia previsti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico sono stati eseguiti;
- che in data 28/12/2015 è stata presentata da parte della Direzione dei Lavori e dall'impresa la documentazione relativa ai pagamenti da effettuare nonché lo stato finale dei lavori;
- che dall'esame della documentazione e dello stato finale emerge che i lavori sono stati definiti secondo le previsioni progettuali e della relativa variante in corso d'opera nonché dall'assestamento finale del quadro economico e per un importo complessivo netto di lavori eseguiti corrispondente a quanto approvato, accettato dall'impresa senza riserve, ammontanti a complessive € 211.820,09 comprese gli oneri di sicurezza di € 5.714,16 oltre iva al 10%, dal quale detratti gli acconti di cui al 1° e 2° e ultimo SAL ammontanti rispettivamente ad € 100.848,77+109.405,44 oltre iva al 10%, risulta un credito netto residuo a saldo nei confronti dell'impresa di € 1.565,88 oltre iva al 10%;
- che dalla verifica della regolarità di tale prestazione, nonché l'attestazione di regolarità contributiva Nostro Protocollo n.10519 del 19/11/2015 Protocollo inail\_ 1446842, la cui scadenza validità risulta il 01/03/2016 la posizione dell'Impresa Risulta Regolare;
- che dall'effettuata verifica, presso "Equitalia Servizi S.p.A.", e secondo la procedura prevista dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40, di cui art. 48/bis del D.P.R. 602/73, la ditta risulta: "soggetto non inadempiente" così come attestato dall'identificativo univoco richiesta n. 201500001863627 del 24/12/2015 agli atti d'ufficio;
- che a seguito l'istanza di accreditamento somme, inoltrata in data 19/08/2015 prot. 8384, all'Assessorato Regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo sezivio 5° "Opere Pubbliche di valorizzazione turistica" con relativa attestazione di spendibilità giusta nota protocollo 8414 del 20 Agosto 2015 per € 341.007,23, è stata accreditata la somma necessaria per la chiusura definitiva dei lavori, giusto Ordinativo di Accreditamento n° 47 del 21/10/2015 - Capitolo 872048 -

**Lavori pubblici** "P.O. Fesr 2007/2013- "Realizzazione parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale"  
- "Pannelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana".

Impegno nr. 50 - Anno 2015 esercizio 2015 di € 341.007,23, disposto dall'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Servizio 5° "Opere Pubbliche di valorizzazione turistica", come si evince attraverso il portale web;

- Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori;
- Ritenuto inoltre di dover procedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa, "ICITEC.NET SRL "con sede in Bari Via Vaccarella n°64, C.F.06734960724 partita iva 06734960724, quale rata di saldo per un importo netto totale di € 1.722,46 (€millesettecentoventidue/46) di cui € 1.565,88 per imponibile netto ed € 156,58 per imposta IVA al 10% così come riportato nella FATTURA ATTIVA PA N°1215 del 28/12/2015;
- Esaminata la relativa documentazione giustificativa;
- Visti i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- Di approvare lo stato finale dei lavori di "Realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale" - "Pannelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana" -PO FESR 2007/2013 - Linea 3.3.3.3 - D.D.G. n 1683/Serv.5 Tur. Del 25/07/2012, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato senza riserve dall'Impresa "ICITEC.NET SRL "con sede in Bari Via Vaccarella n°64, C.F.06734960724 partita iva 06734960724 " per l'ammontare complessivo e definitivo dei lavori eseguiti ammontanti a complessive € 211.820,09 comprese gli oneri di sicurezza di € 5.714,16 oltre iva al 10%, dal quale detratti gli acconti di cui al 1° e 2° e ultimo SAL ammontanti rispettivamente ad € 100.848,77+109.405,44 oltre iva al 10%, ne discende un credito netto residuo a saldo nei confronti dell'impresa di € 1.565,88 oltre € 156,58 per iva al 10%;
- Di dare mandato al Funzionario Delegato dell'Ente, di provvedere ad emettere il relativo Ordinativo di Pagamento per la somma complessiva di € 1.722,46 (€millesettecentoquarantadue/46), di cui € 1.565,88 per imponibile netto ed € 156,58 per iva al 10% a valersi sull'Ordinativo di Accreditamento n° 47 del 21/10/2015 - Capitolo 872048 - Impegno nr. 50 - Anno 2015 esercizio 2015 di € 341.007,23. disposto dall'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Servizio 5° "Opere Pubbliche di valorizzazione turistica" attraverso il portale web. Il pagamento dovrà essere disposto in favore dell'impresa ICITEC.NET SREL con sede in Bari Via Vaccarella n°64, C.F.06734960724 partita iva 06734960724, da effettuarsi mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificeranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente. Il pagamento è da intendersi a saldo di quanto dovuto, ed in modo liberatorio;
- di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
- Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.
- L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L. 83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line del comune.

Montagnareale li, 28/12/2015

Il RUP  
Geom. Saverio Sidoti


Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Dott. Ing. Anna Sidoti

SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista in determina

Li,

Il Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria  
Rag. Nunzio Pontillo



# Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

## AMMINISTRAZIONE APERTA

ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134 "AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI							
DATA	NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E/O P.IVA	IMPORTO	NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE	UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE	PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
28/12/15	impresa ICITEC.NET SRL con sede in Bari Via Vaccarella n°64, C.F. 06734960724 partita iva 06734960724	€ 1.565,88+€ 156,58 per iva al 10%	Bando pubblico POR FESR Sicilia 2007/2013 Linea intervento 3.3.3.3 bando a Regia	Responsabile Area Tecnica Dott. Ing. Anna Sidoti - RUP Geom. Saverio Sidoti	Affidamento a seguito di gara pubblica mediate procedura negoziata Determina del RUP n. 264 del 12.08.2013 di approvazione definitiva risultati di gara		Determina del responsabile