



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Area Tecnico-Manutentiva-Urbanistica e Lavori Pubblici

Via V. Vittorio I – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252 - 📠 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N°466 del 19.12.2012

Prot. Int. n° 288 del 15/12/2011

Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione lavori di "Urbanizzazione primaria e secondaria nella frazione Santa Nicolella-Completamento" e liquidazione rata di saldo.

-(CUP:B32F09000030002)-(GIG: 03229835FF).

Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti Istruttore Tecnico geometra in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Determinazione Sindacale n° 70 del 30.12.2008 dell'intervento di che trattasi:

-VISTA la delibera di G.M. n° 395 del 24.11.1998 con la quale l'Arch. Carmelo Mauro Bisignano veniva incaricato quale professionista esterno per l'espletamento degli atti progettuali e d.l. relativi alla esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTE le determine sindacali: n° 70 del 30.1.2008 dalla quale si evince che il geom. Saverio Sidoti, istruttore tecnico geometra, è nominato "responsabile unico del procedimento" dell'intervento di che trattasi, n° 04 del 23.01.2009 quale incarico per l'aggiornamento progetto e n°22 del 28.04.2009 di direzione lavori;

VISTO il progetto dei lavori in data 25.07.2001 redatto con fondi residui dalle somme a disposizione del progetto principale redatto dal professionista su menzionato e approvato e successivamente aggiornato nei prezzi dall'ufficio tecnico comunale dall'incaricato geom. Comunale Saverio Sidoti in data 23.01.2009 e dallo stesso validato e approvato in data 23.01.2009 con parere tecnico n°301 e con deliberazione della G.M. n°09 del 23.01.2009;

DATO ATTO Che l'opera di cui sopra venne finanziata con i fondi ex GESCAL – delibera CIPE 21.12.93 bienni 92/93-94-95, giusta deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 439 del 20.12.96 di approvazione del programma di localizzazione per ambiti comunali dei fondi, che ha assegnato al Comune di Montagnareale il finanziamento di £. 486.112.000, oggi in € (251.055,90);

DATO ATTO che il giorno 11.06.2009 sono iniziate le operazioni di gara conclusosi in data 11.06.2009 con l'aggiudicazione provvisoria alla ditta Buzzanca Giovanni con sede in Montagnareale (ME) Piazza Indipendenza, 3 che ha offerto un ribasso d'asta del 6,315% per un netto a base d'asta di € 46.868,91 che il relativo verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 12.06.2009 al 20.06.2009 per come risulta dall'attestazione sullo stesso verbale da parte del Messo Comunale e che non sono state presentate osservazioni o opposizioni e che con determinazione del RUP n°214 del 14.07.09 sono state approvate le risultanze di gara per l'affidamento definitivo dei lavori;

VISTO il verbale di avvenuta consegna dei lavori all'Impresa aggiudicataria Buzzanca Giovanni in data 24/11/2009;

Vista la deliberazione di giunta municipale n° 153 del 03/12/2010 concernente approvazione P.V.S.A.S. relativa ai lavori di “Urbanizzazione primaria e secondaria nella fraz.ne Santa Nicoletta”

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 06/11/2009 con l'impresa aggiudicataria Buzzanca Giovanni con sede in Montagnareale Piazza Indipendenza, n°3 per l'importo di € 48.016,61 al netto del ribasso d'asta del 6,3152% e compresi gli oneri per l'attuazione della sicurezza di € 1.147,70;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Geom. Saverio Sidoti nella qualità di RUP e D.L. e dall'Impresa Buzzanca Giovanni, Piazza Indipendenza,4 Montagnareale (ME) il quale liquida il credito dell'impresa come segue:

a) Ammontare del conto finale	€.	52.663,79
b) A dedursi per certificati di pagamento già emessi	€.	52.400,46
IMPORTO DA LIQUIDARE	€.	263,33

VISTA la contabilità finale redatta dalla Direzione dei Lavori;

VISTO il certificato di regolarità contributiva(DURC), rilasciato dallo sportello unico INPS-INAIL-CASSA EDILE di Messina;

DATO atto il pagamento non è soggetto alla verifica presso “Equitalia Servizi S.p.a: di cui all'art.48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo da liquidare è inferiore a diecimila euro;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il regolamento Comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1°) di approvare, si come approva, il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di “Urbanizzazione primaria e secondaria nella frazione Santa Nicoletta-Completamento” sottoscritto Geom. Saverio Sidoti nella qualità di RUP, Progettista, D.L. e dall’Impresa “ Buzzanca Giovanni, in data 18/09/2012, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale (All.”A1”);

2°) di dare atto che, così come evincesi dal certificato di regolare esecuzione, resta il credito liquido dell’Impresa di € 263,33, oltre IVA del 10% a carico del Comune, da liquidare;

3°) di liquidare e pagare la somma complessiva di € 289,66 IVA del 10% compresa di cui alla fattura n° 02/2012 del 15/12/2012, alla ditta Imp. Buzzanca Giovanni, nato a Montagnareale il 30.10.1944 ed ivi residente in Piazza Indipendenza, n° 3, avente cod. fisc. BZZ GNN 44R30 F395Q,, con accreditamento sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente, quale pagamento a saldo stato finale e certificato regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto con accreditamento sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente. -(CUP: B32F09000030002) – (GIG: 03229835FF);

4) Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e di imputare la spesa sul Titolo 2 , Funzione 8 , Servizio 1 , Intervento 1, del bilancio 1999;

5°) di autorizzare lo svincolo delle cauzioni avendo la ditta presentato certificato di regolarità contributiva(DURC), rilasciato dallo sportello unico INPS-INAIL-CASSA EDILE di Messina;;

6°) Di trasmettere copia della presente all’ufficio segreteria affinché disponga la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio economico - finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale lì, 15/12/2012

Il R.U.P.

f.TO (geom. Saverio Sidoti)

Comune di Montagnareale

(Provincia di Messina)

OGGETTO: lavori di urbanizzazione primaria e secondaria nella frazione S. Nicolella.

Impresa Appaltatrice: Giovanni Buzzanca

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Saverio Sidoti nella qualità di R.U.P. e Direttore dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il progetto relativo ai "lavori di urbanizzazione primaria e secondaria nella frazione S. Nicolella redatto dallo stesso per l'importo complessivo di € 51.176,00. di cui € 50.028,30 per lavori a base asta ed € 1.147,70 per oneri della sicurezza;

VISTO l'art. 26 della L.R. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, si da luogo al collaudo mediante Certificato di Regolare Esecuzione:

VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'Impresa BUZZANCA Giovanni con sede in Montagnareale Piazza Indipendenza n. 3. in data 06/11/2009 n. 140 di repertorio. dal quale risulta che l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 6.3152 % è di € 46.868,91 oltre a € 1.147,70 per oneri della sicurezza e quindi per un importo complessivo di € 48.016,61 che il tempo utile concesso per l'esecuzione dei lavori scade il 23/03/2010;

RITENUTO che la consegna dei lavori ebbe luogo il 24/11/2009 e che a norma delle condizioni per l'esecuzione dei lavori il tempo per dare compiuti gli stessi venne fissato in mesi quattro e pertanto l'ultimazione dei lavori fu prevista per il 23/03/2010;

CONSIDERATO che l'impresa ha prodotto in data 13/03/2010 richiesta di proroga di giorni 60 (sessanta) e che la stessa è stata concessa, per cui la nuova scadenza risulta essere al 22/05/2010

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di dare corso, nelle facoltà dei poteri della Direzione dei Lavori, ad una perizia di variante e suppletiva in data approvata con delibera di G.M. n. 153 del 03/12/2010 per una maggiore spesa prevista di € 4.652,44;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 12/01/2011 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati lo stesso giorno e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTO che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 3 Certificati di pagamento in acconto per complessivi € 52.400,46;

CONSIDERATO che non sono occorsi espropriazioni di sorta e che non si sono arrecati danni a terzi;

CONSIDERATO che l'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico di I.N.P.S. I.N.A.I.L. e Cassa Edile di Messina;

RITENUTO che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte e le prescrizioni contrattuali e corrisponde alle notazioni dei documenti contabili;

RITENUTO che non risulta che l'Impresa abbia fatto deleghe, procure o cessione di credito a favore di terzi, e che non

sono pervenuti atti impeditivi di pagamento;

VISTO che L'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, come risulta dalla denuncia I.N.A.I.L. di Milazzo, con posizione n. 81007497/86 con decorrenza dal 24/11/2009

VISTI gli atti contabili:

a) ~ Libretto delle misure:

b) ~ Registro di contabilità:

c) ~ Stato Finale in data 12/01/2011 dal quale risulta che l'importo liquidato al netto dei lavori eseguiti è di € 52.663,79

CERTIFICA

Che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne determina l'importo complessivo netto di E 36.897.21

Da cui detraendo l'importo dei certificati emessi:

1) 1 ° Certificato in data 19/03/2010	€ 23.746.90
2) 2 ° Certificato in data 30/04/2010	€ 12.966.37
3) 3 ° Certificato in data 15/06/2010	<u>€ 15.687.19</u>
	€ 52.400,46

LAVORI ESEGUITI AL NETTO € 52.663,79

LAVORI LIQUIDATI € 52.400,46

RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA € 263,33

(Diconsi euro duecentosessantatrè/33)

Montagnareale, lì 18/09/2012

L'Impresa

(f.to Buzzanca Giovanni)

.....

Il R.U.P.

(f.to Geom. Saverio Sidoti)

.....

Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA

Si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa nello stesso prevista per la quale è stato prenotato impegno sul Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 1, del bilancio 1999;

Lì 19.11.2012.,

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
f.TO rag. Nunzio Pontillo

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142.

Lì

Il responsabile del Servizio

.....

=====O=====

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dale così per 15 giorni consecutivi fino al-

Registro pubblicazioni n°.....-

Lì,.....-

Il Responsabile dell'Albo

.....