



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Ufficio Tecnico

Via Vittorio Emanuele,1 – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252 - ☒ 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N°	86	del	14.03.2014
-----------	-----------	------------	------------

Prot. Int. n°	58	del	11.03.2014
----------------------	----	------------	------------

Oggetto:	Liquidazione spesa relativa allo stato finale, oneri per il conferimento a discarica e lista lavori in economia relativa al “Ripristino dell’edificio comunale denominato palazzo Rottino a seguito dell’evento incendiario del 13-14 febbraio 2011”.
-----------------	--

CUP	G17H03000130001	CIG	3581928C7B
------------	------------------------	------------	-------------------

Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di Dirigente dell'Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta Determinazione Sindacale n° 30 del 29.04.2013 e successiva riconferma con Determina Sindacale n° 79 del 21.09.2013;

PREMESSO che a seguito dell'evento incendiario doloso del 13-14 febbraio 2011 che ha interessato una parte dell'edificio comunale di via Vittorio Emanuele, il Sindaco con propria determina n° 18 del 1.03.2011, conferiva ai professionisti arch. Rosa Milici e ing. Guglielmo Carlo Cardaci l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di ripristino dell'edificio comunale denominato “Palazzo Rottino”;

CHE con la stessa determina Sindacale n° 18/2011 si individuava il geom. Paolo Adornetto nelle vesti di responsabile unico del procedimento;

CHE con Determina Sindacale n° 58 del 25.07.2013 il geometra Antonino Costanzo, dipendente di questo ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del geom. Paolo Adornetto;

CHE con atto deliberativo n° 29 del 18.03.2011 si approvava il progetto esecutivo e si dava atto che per il finanziamento della spesa di € 140.000,00 si sarebbe contratto apposito mutuo;

CHE con atto di Consiglio Comunale n° 8 del 15.04.2011 si assumeva il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

CHE il perfezionamento del mutuo si è concluso con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma comunicato con nota acclarata al protocollo generale al n° 6942 del 21.11.2011 e con posizione n° 4551605;

CHE il Sindaco con propria determina n° 109 del 17.11.2011 provvedeva all'avvio delle procedure di gara mediante gara informale di cui all'art. 57 del D. Lvo n° 163/2006 e individuava le ditte da invitare;

DATO ATTO che in data 12.12.2011 si sono svolte le operazioni di gara e che a seguito delle procedure di legge, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta "geom. Carmelo Gangemi" con sede in via Nazionale, 18 frazione Castel di Tusa – 98079 TUSA (ME) con il ribasso del 5,3599% corrispondente ad un ribasso di € 4.472,59 sull'importo a base d'asta di € 83.445,44 esclusi gli oneri di sicurezza di € 2.546,03;

CHE il verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 14.12.2011 al 21.12.2011 e che allo stesso non sono state presentate osservazioni o opposizioni;

CHE con determina dirigenziale n° 01 del 2.01.2012 si approvavano le risultanze di gara;

VISTO il contratto d'appalto rep. n° 150 del 06.04.2012 registrato all'Agenzia delle Entrate di Patti (ME) in data 19.04.2012 al n° 27 Serie I, sottoscritto dal dirigente dell'area tecnica del Comune di Montagnareale geom. Paolo Adornetto e dal sig. Gangemi Carmelo nella qualità di titolare e direttore tecnico dell'impresa "geom. Carmelo Gangemi";

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta in data 01.06.2012, acclarata al protocollo generale di questo ente in data 6.06.2012 al n° 3009, approvata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento con parere n° 368 del 20.08.2012 ed in linea amministrativa con delibera di G.M. n° 103 del 7.09.2012, previo parere favorevole della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con provvedimento n° 5681 del 5.07.2012;

DATO ATTO CHE:

- i lavori sono stati consegnati il 9.02.2012 e che la fine era prevista per il 9.05.2012;
- i lavori sono stati sospesi dal 06.06.2012 al 07.10.2012, in attesa dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva sopravvenuta in corso d'opera;
- su richiesta motivata dall'Impresa, il Responsabile del Procedimento, con provvedimento n. 2465 del 08.05.2012, ha concesso una proroga di giorni 30;
- con l'atto di sottomissione il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di ulteriori giorni 15 in ragione dei maggiori lavori, di cui alla citata Perizia;
- per effetto del periodo di sospensione e delle proroghe concesse, il tempo per l'ultimazione dei lavori è stato protratto a tutto il 25.10.2012;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22.10.2012, come è stato accertato con certificato di ultimazione in data 25.10.2012; e con successivo attestato del 14.11.2012 sugli adempimenti previsti;

VISTI gli atti di contabilità finale presentati dalla Direzione Lavori in data 2.02.2013 prot. n°615;

VISTA la delibera di G.M. n° 100 del 26.08.2013, divenuta esecutiva il 2.09.2013, con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione con la variazione del quadro di spesa finale;

VISTE le fatture presentate dall'impresa "geom. Carmelo Gangemi": n° 04 del 29.01.2014, n/s prot. n° 546 del 31.01.2014, relativa alla contabilità finale, dell'importo complessivo di € 1.769,20 di cui € 1.608,36 per lavori ed € 160,84 per I.V.A. al 10%; n° 05 del 29.01.2014, n/s prot. n° 547 del 31.01.2014, relativa alla lista lavori in economia, dell'importo complessivo di € 468,40 di cui € 425,82 per lavori ed euro 42,58 per I.V.A. al 10%; n° 06 del 29.01.2014, n/s prot. 548 del 31.01.2014, relativa agli oneri conferimento a discarica, dell'importo complessivo di € 278,30 di cui € 253,00 per lavori ed € 25,30 per I.V.A. al 10%;

DATO ATTO che è stato già liquidato il 1° S.A.L. per l'importo di euro 31.309,01 con determina n° 242 del 22.06.2012, il 2° S.A.L. per l'importo di € 45.427,49 con determina n°298 del 07.08.2012 ed il 3° ed ultimo S.A.L. per l'importo di € 18.458,95 con determina n° 410 del 21.11.2012;

Vista la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, agli atti in Ufficio e acclarata al protocollo generale il 21.05.2012 al n° 2689;

VISTA la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva alla Cassa Edile di Messina n/s prot. n° 755 del 10.02.2014;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 19.02.2014, con il quale l'impresa risulta in regola con i contributi, agli atti in Ufficio e acclarato al protocollo generale il 20.02.2014 al n° 997;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso "Equitalia Servizi S.p.A.", di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo delle singole fatture è inferiore a diecimila euro;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare la somma di € 2.515,90 I.V.A. compresa, a saldo delle fatture n° 04, 05 e 06 del 29.01.2014, all'Impresa "geom. Carmelo Gangemi" con sede in via Nazionale, 18 frazione Castel di Tusa – TUSA (ME), codice fiscale GNGCML52R27L478G Partita I.V.A. 00293900833, mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente;
2. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione della spesa al Titolo 2, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 1, bilancio 2011 dopo l'accredito della relativa somma da parte della Cassa DD.PP.;
3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L. 83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line del comune.

Montagnareale lì, 11.03.2014

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to geom. Antonino Costanzo

SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista in determina.

Lì, 14.3.2014

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
F.to rag. Nunzio Pontillo