



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

### Ufficio Tecnico

Via Vittorio Emanuele,1 – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252 - 📠 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

<b>N°</b>	<b>85</b>	<b>del</b>	<b>14.03.2014</b>
-----------	-----------	------------	-------------------

<b>Prot. Int. n°</b>	<b>60</b>	<b>del</b>	<b>11.03.2014</b>
----------------------	-----------	------------	-------------------

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione a saldo competenze professionali, per direzione, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di “Ripristino dell’edificio comunale denominato palazzo Rottino a seguito dell’evento incendiario del 13-14 febbraio 2011”.</b>
-----------------	---

<b>CUP</b>	<b>G17H03000130001</b>	
<b>CIG</b>	<b>ZBF0422727</b>	<b>ing. Guglielmo Carlo CARDACI</b>
<b>CIG</b>	<b>Z9D04226D0</b>	<b>arch. Rosa MILICI</b>

Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di Dirigente dell'Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta Determinazione Sindacale n° 30 del 29.04.2013 e successiva riconferma con Determina Sindacale n° 79 del 21.09.2013;

PREMESSO che a seguito dell'evento incendiario doloso del 13-14 febbraio 2011 che ha interessato una parte dell'edificio comunale di via Vittorio Emanuele, il Sindaco con propria determina n° 18 del 1.03.2011, conferiva ai professionisti arch. Rosa Milici e ing. Guglielmo Carlo Cardaci l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di ripristino dell'edificio comunale denominato “Palazzo Rottino”;

CHE con la stessa determina Sindacale n° 18/2011 si individuava il geom. Paolo Adornetto nelle vesti di responsabile unico del procedimento;

CHE con Determina Sindacale n° 58 del 25.07.2013 il geometra Antonino Costanzo, dipendente di questo ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del geom. Paolo Adornetto;

CHE con atto deliberativo n° 29 del 18.03.2011 si approvava il progetto esecutivo e si dava atto che per il finanziamento della spesa di € 140.000,00 si sarebbe contratto apposito mutuo;

CHE con atto di Consiglio Comunale n° 8 del 15.04.2011 si assumeva il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

CHE il perfezionamento del mutuo si è concluso con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma comunicato con nota acclarata al protocollo generale al n° 6942 del 21.11.2011 e con posizione n° 4551605;

CHE il Sindaco con propria determina n° 109 del 17.11.2011 provvedeva all'avvio delle procedure di gara mediante gara informale di cui all'art. 57 del D. Lvo n° 163/2006 e individuava le ditte da invitare;

DATO ATTO che in data 12.12.2011 si sono svolte le operazioni di gara e che a seguito delle procedure di legge, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta "geom. Carmelo Gangemi" con sede in via Nazionale, 18 frazione Castel di Tusa – 98079 TUSA (ME) con il ribasso del 5,3599% corrispondente ad un ribasso di € 4.472,59 sull'importo a base d'asta di € 83.445,44 esclusi gli oneri di sicurezza di € 2.546,03;

CHE il verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 14.12.2011 al 21.12.2011 e che allo stesso non sono state presentate osservazioni o opposizioni;

CHE con determina dirigenziale n° 01 del 2.01.2012 si approvavano le risultanze di gara;

VISTO il contratto d'appalto rep. n° 150 del 06.04.2012 registrato all'Agenzia delle Entrate di Patti (ME) in data 19.04.2012 al n° 27 Serie I, sottoscritto dal dirigente dell'area tecnica del Comune di Montagnareale geom. Paolo Adornetto e dal sig. Gangemi Carmelo nella qualità di titolare e direttore tecnico dell'impresa "geom. Carmelo Gangemi";

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta in data 01.06.2012, acclarata al protocollo generale di questo ente in data 6.06.2012 al n° 3009, approvata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento con parere n° 368 del 20.08.2012 ed in linea amministrativa con delibera di G.M. n° 103 del 7.09.2012, previo parere favorevole della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con provvedimento n° 5681 del 5.07.2012;

**DATO ATTO CHE:**

- i lavori sono stati consegnati il 9.02.2012 e che la fine era prevista per il 9.05.2012;
- i lavori sono stati sospesi dal 06.06.2012 al 07.10.2012, in attesa dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva sopravvenuta in corso d'opera;
- su richiesta motivata dall'Impresa, il Responsabile del Procedimento, con provvedimento n. 2465 del 08.05.2012, ha concesso una proroga di giorni 30;
- con l'atto di sottomissione il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di ulteriori giorni 15 in ragione dei maggiori lavori, di cui alla citata Perizia;
- per effetto del periodo di sospensione e delle proroghe concesse, il tempo per l'ultimazione dei lavori è stato protratto a tutto il 25.10.2012;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22.10.2012, come è stato accertato con certificato di ultimazione in data 25.10.2012; e con successivo attestato del 14.11.2012 sugli adempimenti previsti;

VISTI gli atti di contabilità finale presentati dalla Direzione Lavori in data 2.02.2013 prot. n°615;

VISTA la delibera di G.M. n° 100 del 26.08.2013, divenuta esecutiva il 2.09.2013, con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione con la variazione del quadro di spesa finale;

VISTA l'istanza presentata dai progettisti n/s prot. 278 del 18.01.2014, con la quale chiedono il pagamento a saldo delle competenze professionali per direzione, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di cui sopra con i documenti giustificativi di spesa: parcella vidimata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina in data 04.07.2012; ricevuta n° 158/P del 24.10.2012 della tassa di vidimazione parcella; fattura n°01 del 15.01.2014 per € 854,56 IVA, IRPEF e oneri compresi presentata dall'ing. Guglielmo Carlo Cardaci e fattura IVA n°01 del 15.01.2014 per € 854,56 IVA, IRPEF e oneri compresi presentata dall'arch. Rosa Milici;

Viste le dichiarazioni di tracciabilità rese ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, da parte dell'ing. Carlo Cardaci e dell'arch. Rosa Milici agli atti in Ufficio e acclarate al protocollo generale il 16.01.2011 al n° 237;

VISTA la nota del 21.01.2014 prot. n° 0036734, in riscontro alla n/s richiesta prot. n°326 del 21.01.2014, da parte dell'INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) con la quale trasmette la dichiarazione di attestazione di regolarità contributiva dell'arch. Rosa Milici, e segnala che: *“il professionista non è attualmente iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa; pertanto la verifica della regolarità della contribuzione soggettiva, non dovuta a questa Cassa, deve essere richiesta alla gestione previdenziale presso cui il professionista è iscritto”* agli atti in Ufficio e acclarata al protocollo generale il 21.01.2014 al n° 344;

VISTA la dichiarazione di responsabilità (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) del 06.02.2014 con la quale l'arch. Rosa Milici dichiara che la stessa svolge prestazioni occasionali;

VISTA la nota del 21.01.2014 prot. n° 0036772, in riscontro alla n/s richiesta prot. n°325 del 21.01.2014, da parte dell'INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) con la quale trasmette la dichiarazione di attestazione di regolarità contributiva dell'ing. Guglielmo Carlo Cardaci, agli atti in Ufficio e acclarata al protocollo generale il 21.01.2014 al n° 345;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso “Equitalia Servizi S.p.A.”, di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo delle singole fatture è inferiore a diecimila euro;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

### **D E T E R M I N A**

1) di liquidare e pagare le spese di cui sopra per un totale di € 1.709,12 alle persone di seguito specificate mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente

- € 854,56 all'ing. Guglielmo Carlo CARDACI, nato a Raccuja il 10.02.1951 e residente in Patti (ME) via A. Moro, 23/M – cod. fisc. CRDGLL51B10H151A P.IVA: 01250230834;

- € 854,56 all'arch. Rosa MILICI, nata a Montagnareale (ME) il 22.01.1967 e residente in Montagnareale via Nuova, 14 così come dichiarato dalla professionista - cod. fisc.: MCL RSO 67A62 F395P - P. IVA 01953870837;
- 2) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione della spesa al Titolo 2, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 1, bilancio 2011 dopo l'accredito della relativa somma da parte della Cassa DD.PP.;
- 3) di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L. 83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line del comune.

Montagnareale lì, 11.03.2014

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to geom. Antonino Costanzo

**SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista in determina.

Lì, 14.03.2014

Il Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria  
F.to rag. Nunzio Pontillo