

Lavori pubblici

"Progetto esecutivo per i Lavori di Manutenzione Straordinaria con carattere di urgenza dei locali della Scuola Montagnareale Centro - CUP B35B19000230002" - CIG: Z792A6DD53



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica

Determinazione Dirigenziale - N. 395 del 22.10.2020

"Lavori di Manutenzione Straordinaria con carattere di urgenza dei locali della Scuola Montagnareale Centro".

APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
LIQUIDAZIONE CREDITI ALL'IMPRESA E ALLE FIGURE PROFESSIONALI

Importo complessivo intervento: € 30.000,00

CODICE CIG : Z792A6DD53

CODICE CUP : B35B19000230002

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 17 del 13/03/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria con carattere di urgenza dei locali della Scuola Montagnareale Centro", per l'importo complessivo di €. 30.000,00 suddiviso secondo il seguente quadro economico:

A LAVORI A BASE D'ASTA						
A.1	Importo lavori al lordo come da computo metrico	€	25.750,00	€	25.750,00	
A.2	Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso (3%)	€	772,50			
A.4	Importo soggetto a ribasso (A1-A2)	€	24.977,50			
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B.1	IVA 10%	€	2.575,00			
B.2	Spese tecniche RUP e art. 18 L. 109 (2%)	€	515,00			
B.3	Oneri di conferimento a discarica	€	360,00			
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€	800,00			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	4.250,00	€	4.250,00	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI				(A+B)	€	30.000,00

- Il progetto è stato finanziato con D.D.S. n. 4178 del 02/08/2019, dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale - Servizio Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria - (CUP B35B19000230002) (cod. finanziario U.2.02.01.09.003) per l'impegno di spesa di €. 30.000,00 a valere sul cap. 772040 per l'esercizio 2019;

- L'esecuzione dei citati lavori è stata aggiudicata all'Impresa "GI. PA Costruzioni" di PALINO Andrea con sede in Corso Matteotti, 10 - 98066 - PATTI (ME) - P. IVA, mediante affidamento diretto, con il ribasso del 2,50% sull'importo soggetto a ribasso di €. 24.997,50 e quindi per l'importo di €. 24.353,06 per lavori al netto, oltre oneri di sicurezza pari ad €. 772,50 non soggetti a ribasso d'asta, quindi per complessivi €. 25.125,56.

Lavori pubblici

"Progetto esecutivo per i Lavori di Manutenzione Straordinaria con carattere di urgenza dei locali della Scuola Montagnareale Centro - CUP B35B19000230002" - CIG: **Z792A6DD53**

- Il relativo Contratto d'appalto d'appalto venne stipulato in data 30/11/2019, mediante scrittura privata, per l'importo complessivo di € 25.125,56 oltre IVA al 10%;

- In seguito alla trasmissione della scrittura privata del 30/11/2019 con cui viene concordata e sottoscritta con l'Impresa Palino Andrea con sede a Patti (ME) l'esecuzione dei lavori, con il ribasso del 2,50 % sull'importo a base di gara, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, - Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale - Servizio Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria - con D.D.S. n. 7102 del 03/12/2019, ha assunto l'impegno definitivo (CUP B35B19000230002) (cod. finanziario U.2.02.01.09.003) per l'impegno di spesa di € 29.313,12 suddiviso secondo il seguente quadro economico:

A LAVORI			
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 2,50 %	€	24.353,06
A.2	Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso (3%)	€	772,50
SOMMANO		€	25.125,56
		€	25.125,56
A.4	Importo soggetto a ribasso (A1-A2)	€	23.580,56
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA 10%	€	2.512,56
B.2	Spese tecniche RUP e art. 18 L. 109 (2%)	€	515,00
B.3	Oneri di conferimento a discarica	€	360,00
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€	800,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	4.187,56
		€	4.187,56
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		(A+B)	€ 29.313,12

- i lavori furono consegnati il giorno 25/05/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa e, per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dal contratto e dal capitolato speciale di appalto giorni 60 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, pertanto, il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 22/07/2020.

- in data 20/07/2020 venivano ultimati i lavori di che trattasi, giusto certificato di ultimazione dei lavori in data 25/07/2020;

- lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 21/07/2020, accettato dall'impresa senza riserve per un importo netto di € 25.125,56;

- dall'esame della precitata Contabilità Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione del 29/08/2020, emerge, per quanto in esse contenuto, che i lavori sono stati definiti nel tempo utile contrattuale e comunque risulta un credito a saldo nei confronti dell'impresa di € 25.125,56 oltre IVA al 10%;

Per quanto sopra premesso e considerato, che per quanto riguarda le somme a disposizione dell'Amministrazione ammontanti complessivamente a € 3.027,56 è stata accertata la seguente discrimina sui pagamenti effettuati e da effettuare secondo il seguente quadro economico:



Lavori pubblici

"Progetto esecutivo per i Lavori di Manutenzione Straordinaria con carattere di urgenza dei locali della Scuola Montagnareale Centro - CUP B35B19000230002" - CIG: **Z792A6DD53**

A LAVORI			
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 2,50 %	€	24.353,06
A.2	Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso (3%)	€	772,50
SOMMANO		€	25.125,56
A.4	Importo soggetto a ribasso (A1-A2)	€	23.580,56
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA 10%	€	2.512,56
B.2	Spese tecniche RUP e art. 18 L. 109 (2%)	€	515,00
B.3	Oneri di conferimento a discarica	€	-
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	3.027,56
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B)		€	28.153,12


Ancorché inferiore alla somma a suo tempo autorizzata di € 29.313,12;

DETERMINA

- 1) **Di approvare** definitivamente lo stato finale e gli atti di contabilità finale dei "**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DA REALIZZARE NEI LOCALI DEL PIANO TERRA DELLA SCUOLA CENTRO**" per l'importo totale dei lavori di € 25.125,56 oltre IVA e oneri per ulteriori € 3.027,56 e quindi per complessivi € 28.153,12;
- 2) **Di dare atto** che la complessiva somma di € 28.153,12 trova copertura sul D.D.S. n. 7102 del 03/12/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale - notificato al Comune di Montagnareale con nota Prot. n. 138125 del 12/12/2019 come assunta all'Ente al Prot. n. 7471 del 12/12/2019 e della complessiva somma di € 29.313,12 ed allocati in Bilancio al Codice 04.02-2.05.99.99.999 Cap. Imp. 301/2019;
- 3) **Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dall'Impresa senza riserve, per l'ammontare definitivo dei lavori, di € 25.125,56 oltre IVA al 10%;
- 4) **Di incaricare** l'Ufficio Ragioneria e l'Ufficio Tecnico, per quanto di rispettiva competenza, alla liquidazione del credito per l'Impresa di € 25.125,56 oltre IVA al 10% ad avvenuta presentazione della relativa fattura, oltre alla liquidazione a saldo delle Spese Tecniche RUP previste nel quadro economico;
- 5) **Di dare atto** che per il progetto di che trattasi, nell'ambito della somma autorizzata di € 29.313,12, è stato definito con un importo, sostanzialmente pari ad € 28.153,12, con una minore spesa di €. 1.160,00.
- 6) **Di disporre** la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Online dell'Ente.

Montagnareale li 17/10/2020

IL RUP
Ing. Francesco Ballato



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Saverio SIDOTI



Lavori pubblici

"Progetto esecutivo per i Lavori di Manutenzione Straordinaria con carattere di urgenza dei locali della Scuola Montagnareale Centro - CUP B35B19000230002" - CIG: Z792A6DD53

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA TECNICA

Oggetto: Approvazione della contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DA REALIZZARE NEI LOCALI DI PIANO TERRA DELLA SCUOLA CENTRO - CUP: B35B19000230002 - CIG: Z92A6DD53.

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Data 17/10/2020

Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Sidoti Saverio)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile ☐ FAVOREVOLE (ovvero) ☐ NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice	Esercizio
301/2019	2019	€ 28.153,12	bilancio/capitolo	2020
			04.02-	
			2.05.99.99.999	
			2693	

Data 22-10-2020

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 22-10-2020

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)